

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
도청복원 기본계획 용역추진	실적	100%	80%	20%				
	목표	(100%)	(80%)	(20%)				
도청복원 실시설계 용역추진	실적	70%		40%	50%			
	목표	(100%)		(40%)	(50%)			
복원공사 추진	실적	-			-	-	-	
	목표	(100%)			(5%)	(45%)	(50%)	

□ 지금까지 추진사항

- 6개 건축물 복원 기본계획수립 용역계약(조선대학교) : '18. 8.
- 도청 복원 전담팀 구성(7명:문체부 4, 광주시2, 아시아문화원 1): '18. 11.
- 6개 건축물 복원 기본계획 연구용역 중간보고회 개최 : '18. 12.
- 6개 건축물 복원 기본계획 수립 완료 : '19. 2.
- 6개 건축물 복원 기본계획 대국민 설명회 개최 : '19. 3.
- 6개 건축물 복원 실시설계 사전검토 완료(공공건축지원센터) : '19. 5.
- 옛 전남도청 복원추진단 설치(문체부/1단2과1팀24명) : '19. 8.
- 옛 전남도청 복원추진단 현판 제막식 개최 : '19. 9. 10.
- 옛 전남도청 복원공사 설계용역 제안공모 당선작 발표 (문체부) : '19. 10. 8.
- 옛 전남도청 복원공사 설계용역 계약체결(아이에스피건축사사무소) : '19. 10. 25.
- 옛 전남도청 복원공사 설계용역 착수 : '19. 11. 1.
- 옛 전남도청복원협의회 개최 및 2020년 계획 보고 : '20. 1. 9.
- 옛 전남도청 복원을 위한 시민참여실 운영 : '20. 2.~
- 5·18단체 등 대상 설계용역 중간보고회 개최 : '20. 2. 17.
- 옛 전남도청 복원설계 보고회 서면설명회 : '20. 3. 6.
- 옛 전남도청 복원홍보관 개관 및 운영 : '20. 5. 16.
- 전시 기본계획 용역 착수보고회 개최 : '20. 6. 4.

□ 향후계획

- 도청복원 실시설계 완료 : '20.3분기
- 공사 발주 및 복원공사 추진 : '20.4분기