

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	9,233	100	4,750	4,383	0	8,826	100	71	4,590	4,065
국 비	-	-	2,850	2,590		3,490	-	28	1,836	1,626
시 비	9,233	-	1,900	1,793		5,336	100	43	2,754	2,439
구 비	-	-	-	-		-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-		-	-	-	-	

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
예산 확보율(누계)	- (100%)	50% (50%)	100% (100%)				
예산 집행율(누계)	- (100%)	2% (32%)	50% (100%)	96% (100%)			
종합이행율	100% (100%)	20% (20%)	75% (100%)	100% (100%)			

□ 지금까지 추진사항

- 건축설계 착수 : 2018. 1.
- 정밀안전진단 및 내진성능평가 실시 : 2018. 4. ~ 5.
 - 박물관이 건립된 지 32년이 지난 노후 건물이며, 다중이용시설이고, 문화재 등 각종 유물 소장·전시하는 시설인 점을 고려해 당초 계획에 없던 내진성능평가 등을 강행
 - 이에 부득이 건축설계 및 건축공사의 착공시기가 지연될 수밖에 없었음
- 건축설계 완료 : 2018. 12.
- 전시업체 선정 : 2018. 12.

- 전시기본설계 완료 : 2019. 4.
- 건축공사 착공 및 준공 : 2019. 5. ~ 2020. 2.
 - 노후한 시설개선 추가공사로 건축공사 준공일 연장('19.10.→'20.2.)
- 전시실시설계 완료 : 2019. 7.
- 전시공사 착공 및 준공 : 2019. 10. ~ 2020. 3.
 - 건축공사 연장으로 전시공사 자동지연 및 자문위원회 의견 수렴 통한 설계 변경으로 준공일 연장('19.10.→'20.3.)
- 인테리어공사 착공 및 준공 : 2020. 2. ~ 2020. 3.