

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
사업추진 공정율	실적	50%	10%	50%	67.5%			
	목표	100%	10%	50%	100%			

□ 지금까지 추진사항

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '18. 10.
- 토지수용개시 : '18. 9.
- 건축공사 착수 : '19. 1.
- 기재부 총사업비 2차 조정 : '19. 4.
 - (조정전) 총사업비 1,041억원 / 국 356, 시 500, 민 185
 - (조정후) 총사업비 1,046억원 / 국 345, 시 516, 민 185
 - (조정사유) 조달청 실시설계 검토결과 및 토지보상비 반영
- 기계·소방·전기·통신공사 발주 : '19. 4.~5.
- 착공식 개최 : '19. 9. 18.
- 골조(과일)공사 : '19. 10. 26.
- 공사추진 : '19. 1.~'21.9

□ 향후계획

- 공사 공정율 55%
- 관리운영 TF 자문(1회)
- 기업유치 활동