

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
기획자 및 작가선정	실적	20%	10%	10%				
	목표	20%	10%	10%				
협약 및 심의	실적	20%		20%				
	목표	20%		20%				
구조물공사 및 작품제작	실적	35%		30%	5%			
	목표	60%		30%	30%			

□ 지금까지 추진사항

- 마스터플랜 수정 및 광주폴리Ⅳ 기본계획수립 : '18. 6. ~ 10.
- 관문형 폴리 설치 시장님 방침 결정 : '18.11.
- 광주폴리Ⅳ 기획자(PM) 선정 : '18.12.
- 관문형 폴리 장소선정 및 현상공작 선정 : '19. 1. ~ 3.
- 톨게이트 특성화 사업 심의(도로공사) : '19. 4.18.
- 톨게이트 정밀안전진단 실시 및 구조계산 : '19. 5.23.~6.20.
- 작품 제작(전면:LED, 후면:Wind Veil) 시연 : '19. 6.20.
- 구조 및 실시설계 협의(도로공사) : '19. 7.12.
- 관문형 폴리 협약서 보완(변호사 자문 등) : '19. 7.~
- 구조물 실시설계 완료 및 협약서 협의 : '19. 7.~
- 실시설계 계약심사(市 감사위원회) : '19. 8.20.
- 2019아시아도시경관상 본상 수상(UN헤비타트) : '18. 8.20.
- 공사비 및 공사기간 변경 시장님 방침 : '19. 8.23.
- 관문형 폴리 사업 협약 체결(시↔도로공사) : '19. 9.16.
- 2019년 제2회 추경 반영 : '19. 9.24.
- 한국도로공사 구조물 공사계약 및 추진 : '19.10.~
- 제10차 폴리시민협의회 개최 : '19.11.

- 광주폴리 발전방안 워크숍 개최 : '19.12.
- 관문형 폴리 작품(LED) 공사 계약 및 착수 : '20. 2.~
- 관문형 폴리 스테인레스픽셀 공사 계약 및 착수 : '20. 2.~
- 관계자 회의(2회/도로공사, 비엔날레, 시공사등) : '20. 2.~
- 관문형 폴리 도로공사 현장안전교육 및 회의 : '20. 3.~
- 관문형 폴리 추진사항 보고(시장님) : '20. 3.
- 관문형 폴리(상징조형물) 구조물 공사 완료 : '20. 4. 30
- 관문형 폴리 작품 제작 설치 완료 및 시운전 : '20. 5. 7
- 관문형 폴리 준공에 따른 시연 및 시장님 현장 방문 : '20. 5. 8