



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
2호선 단계별 사업 진척율	실적	100%	1.2	8				
	목표	100%	1.2	8	11	24	44	100

## □ 지금까지 추진사항

- 2호선 건설 찬반 공론화 : '18. 8. ~ 11.
- 기본계획 변경 승인·고시(차량기지 위치 변경) : '18.12.
- 총사업비 자율조정 완료(3차) : '19. 1.
- 사업계획신청 주민공람공고 : '19. 1. ~ 2.
- 교통·환경영향평가 등 관련기관 협의 완료 : '19. 5.
- 총사업비 협의조정 완료(4차) : '19. 6.
- 사업계획 승인·고시(국토부) : '19. 6.
- 1단계 건설공사(토목) 계약체결 및 착공 : '19. 9. ~ 10.
- 총사업비 자율조정 완료(5차) : '20. 2.

## □ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
광주광역시 도시철도 건설기준 규칙	○	○		제정
광주광역시 도시철도건설 자문위원회 설치조례	○	○	○	일부개정
광주광역시 도시철도건설 규정 폐지	○			폐지발령

## □ 향후계획

- 토목공사 2,3차분 준공