

5-11-3

빗물 침투시설 설치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정착진	알부진	보류	폐기
	○		○			○				○			
추진부서	물순환정책과		(과장) 정주형 (담당) 장혜란			(담당자) 손기철		(담당자) 손기철 ☎ 613-1612					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2021년
- 위치 : 상무지구 일대 2.1km²
- 사업내용 : 상무지구 불투수율 저감(91%→65%)을 위한 LID 시설 설치
- 총사업비 : 293억원(국비 205, 시비 88)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	29,259	29,259	0	29,259	909	2,664	9,671	16,015	0	0
국비	20,480	20,480		20,480	639	2,664	8,671	8,506		
시비	8,779	8,779		8,779	270	0	1,000	7,509		
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	12,744	0	909	2,664	9,171	811	0	356	446	9
국비	11,974	-	639	2,664	8,671	639	-	252	387	
시비	770	-	270		500	172	-	104	59	9
구비	-	-	-	-		-	-	-	-	
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
기본 및 실시설계 공정율	91% (100%)	15% (15%)	91% (100%)					46%
공사 공정율	- (100%)		- (10%)	- (100%)				

□ 지금까지 추진사항

- 광주광역시 물순환 관리 기본계획 용역 준공 : '18.12.14.
- 기본 및 실시설계 용역 계약(종합건설본부) : '18. 8.29.
 - 용역비 : 891,891천원 / 용역사 : (주)이산 외 5
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '18. 8.
- 용역 일시정지('19.10월말 기준 공정율 91%) : '19. 9. 9. ~
 - 문화재지표조사, 설계VE, 건설기술심의, 설계승인 협의(환경부) 등 행정절차 이행 중
- 설계승인 요청(市 → 영산강유역청) : '19. 12. 13.
- 기본 및 실시설계 보완(市 ↔ 영산강유역청) : '20. 2. ~ 4.

□ 향후계획

- 공사 추진 완료