

5-3-4

지산유원지 제2순환도로 진출입로 개설

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정착진	일부진	보류	폐기
	○				○	○				○			
추진부서	도로과		(과장) 임남진 (담당) 주인석			(담당자) 최 용		☎ 613-4751					

□ 사업개요

- 사업명 : 제2순환도로 지산IC 진출로 개설사업
- 사업기간 : 2016. ~ 2021.(6년간)
- 위치 : 동구 지산동 제2순환도로(지산유원지 입구)
- 사업규모 : 진출로 2개소 신설, L=700m, B=6.5m
- 사업비 : 7,230백만원 【설계·보상 1,960(시비), 공사비 5,270(민자)】
 - 설계 및 보상(市) / 공사(민자사업자, 시공-남해종합건설, 감리-평화엔지니어링)

□ 재정현황

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	7,230	7,230	340	6,890	0	3,267	1,700	1,923	0	0
국비										
시비	1,960	1,960	340	1,620		1,620				
구비										
기타	5,270	5,270		5,270		1,647	1,700	1,923		

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	7,230	1,960	5,270	0	0	6,779	340	2,419	1,960	2,400
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,960	1,960	-	-	-	1,960	340	-	1,960	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	5,270	-	5,270	-	-	4,819	-	2,419	-	2,400

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
보상율 (30%)	실적	100%	50%	100%				
	목표	100%	50%	100%				
공사진행율 (70%)	실적	100%	5%	30%	80%	100%		
	목표	100%	5% (착공)	30% (토공)	80% (구조물)	100% (준공)		

□ 지금까지 추진사항

- 공사 착공 (민자사업자) : '18. 9. ~
- 대안 노선에 대한 자문회의 (3회) : '19. 2. ~ 4.
- 손실보상 완료 : '19. 4.
 - 대상 : 토지 13필지, 지장물 8건, 이주 3세대
- 대안 노선에 대한 주민설명회(2차) : '19. 5.
- 보완설계 완료 및 공사 추진(토공 등) : '19. 8. ~
- 단사교 슬라브 콘크리트 타설 : '20. 1.
- 지산교 하부 구조물(교대,교각) 완료 : '20. 6.

□ 향후계획

- 구조물공(교각 및 교대) 추진
- 하부교차로 운영 자문 및 협의