

3-4-1

광주장애인수련원 신설

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류신	장기추진	일부추진	보류	폐기
		○		○			○			○			
추진부서	장애인복지과 (과장) 최선영 (담당) 강종경 (담당자) 한하나 ☎ 613-3284												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.(5년)
- 사업위치 : 광산구 삼도로 84-26(구 인화학교 부지 18,037㎡)
- 사업규모 : 연면적 10,430㎡ / 2개동별관 지상2층 / 본관 지하1층~지상4층)
- 사업내용 : 장애인들의 문화·체육·여가활동 증진을 위한 수련시설
 - 공감과 치유예술관, 장애 체험관
 - 체육·여가 시설(실내체육관, 옥상정원, 잔디공원, 무장애놀이터, 캠프파이어장 등)
 - 교육·회의·문화 시설(소극장, 대강당, 회의실, 힐링 프로그램실, 워터 테라피실)
 - 객실(100명, 콘도형 4인실·일반형 2인실 혼합, 전실 휠체어 이용자 숙박 가능) 등
- 총사업비 : 371.37억원

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	37,100	37,100	0	37,100	0	3,180	22,260	11,660	0	0
국비	18,550	18,550	0	18,550	0	1,590	11,130	5,830		
시비	18,550	18,550	0	18,550	0	1,590	11,130	5,830		

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	1,979	0	0	1,657	122	200	590	0	0	47	543	0
국비	1,812	0	0	1,590	122	100	523	0	0	0	523	0
시비	167	0	0	67	0	100	67	0	0	47	20	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
예산확보	실적	371.37억	-	16.6억	1.2억			
	목표	371.37억	-	16.6억	1.2억	2억	254억	97.5억
설계용역	실적							
	목표				40%	100%		
건립공사	실적							
	목표					5%	75%	100%

□ 지금까지 추진사항

- 장애인 수련시설 건립 기본계획 수립 : '18. 11.
- 장애인 수련시설 국비반영 확정내시 통보(복지부) : '18. 12.
 - 설계비 등 15.9억원
- 장애인 수련시설 건립자문 TF 회의개최 : '19. 3.
- 대한장애인체육회 이천훈련원 벤치마킹 : '19. 3.
- 지방재정중앙투자심사 조건부 승인 : '19. 4.
 - 이용객 증대를 위한 편의시설 설치방안, 프로그램 마련
- 19년 제2차 공유재산 심의회(원안의결) : '19. 4.
- 장애인수련시설 건립 변경계획 수립(방침) : '19. 4.

- 수련시설 건립 기본계획 수립용역 : '19. 5.~10.
- 구 인화학교 생활관 구조안전진단 용역 : '19. 8.~10.
- 장애인 수련시설 국비반영 가내시 통보(복지부) : '19. 9.
 - 터파기 및 공사비 등 1.22억원
- 구 인화학교 건축물 석면조사 용역 추진 : '19. 12.
- 장애인수련시설 건립 업무이관(→종건) : '19. 12.
- 건축기획 과정 보완 요청(←종합건설본부) : '20. 2.
- 사업계획 사전검토(공공건축지원센터) : '20. 3.~5.
- 공공건축 심의위원회 심의 완료 : '20. 6.
- 장애인수련시설 건립 재이관(→종건) : '20. 6. 22.
- 지반조사용역 완료 : '20. 9.~10.
- 건축설계공모 공고 : '20. 10. 5.
- 전사·체험물 설계 및 제작·설치 계획(안) 수립 : '20. 10. 8.
- 전사·체험물 설계 및 제작·설치 계약의뢰 : '20. 11. 18.