

## 4-3-2

# 역사박물관 건립

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	역사민속박물관 (관장) 구종천 (연구실장) 조광철 (담당자) 부유진 ☎ 613-5365												

## □ 사업개요

- 기간 : 2018. ~ 2020.
- 위치 : 광주광역시 북구 서하로 48-25 (시립민속박물관 내)
- 규모 : 연면적 7,076㎡
- 내용 : 전시내용 개편, 노후설비 교체 등
  - 전시 : (기존) 민속 위주 → (변경) 광주역사 및 민속의 병행전시
  - 설비 : 30여년 간 사용해온 기계·소방·전기·통신설비 교체,  
전시실 내 스프링쿨러 설치, 내진설비 도입 등
  - 편의시설 증강 : 승강기 2대 신설, 화장실 1개소 증설, 수유실 개선 등
  - 외관정비 : 로비 리모델링, 외벽 도색, 전면유리 교체, 기와 교체 등

## □ 재정현황

### ○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	9,400	9,400	100	9,300	4,750	4,550				
국비	3,760	3,760		3,760	1,900	1,860				
시비	5,640	5,640	100	5,540	2,850	2,690				

### ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	9,233	100	4,750	4,383	0	0	8,862	100	71	4,590	4,101	0
국비	3,693	0	1,900	1,793	0	0	3,538	0	28	1,836	1,674	0
시비	5,540	100	2,850	2,590	0	0	5,324	100	43	2,754	2,427	0

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
예산 확보율(누계)	- (100%)	50% (50%)	100% (100%)				
예산 집행율(누계)	- (100%)	2% (32%)	50% (100%)	96% (100%)			

## □ 지금까지 추진사항

- 건축설계 착수 : '18. 1.
- 정밀안전진단 및 내진성능평가 실시 : '18. 4. ~ 5.
  - 박물관이 건립된 지 32년이 지난 노후 건물이며, 다중이용시설이고, 문화재 등 각종 유물 소장·전시하는 시설인 점을 고려해 당초 계획에 없던 내진 성능평가 등을 강행
  - 이에 부득이 건축설계 및 건축공사의 착공시기가 지연될 수밖에 없었음
- 건축설계 완료 : '18. 12.
- 전시업체 선정 : '18. 12.
- 전시기본설계 완료 : '19. 4.
- 건축공사 착공 및 준공 : '19. 5. ~ '20. 2.
  - 노후한 시설개선 추가공사로 건축공사 준공일 연장('19.10.→'20.2.)
- 전시실시설계 완료 : '19. 7.
- 전시공사 착공 및 준공 : '19. 10. ~ '20. 3.
  - 건축공사 연장으로 전시공사 자동지연 및 자문위원회 의견 수렴 통한 설계 변경으로 준공일 연장('19.10.→'20.3.)
- 인테리어공사 착공 및 준공 : '20. 2. ~ '20. 3.