

5-11-3

빗물 침투시설 설치

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	장부진	알부진	보류	폐기
	○			○			○		○				
추진부서	물순환정책과		(과장) 송진남 (담당) 장혜란			(담당자) 김형우		☎ 613-1612					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 위 치 : 상무지구 일대 2.1km²
- 사업내용 : 상무지구 불투수율 저감(91%→65%)을 위한 LID 시설 설치
- 총사업비 : 293억원(국비 205, 시비 88)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	29,259	29,259	0	29,259	909	2,664	5,861	19,825	0	0
국비	20,480	20,480		20,480	637	2,664	5,361	11,816		
시비	8,779	8,779		8,779	272	0	500	8,009		

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	19,435	0	909	2,664	5,862	10,000	816	0	356	446	14	0
국비	14,665	0	639	2,664	5,362	6,000	644	0	252	387	5	0
시비	4,770	0	270	0	500	4,000	172	0	104	59	9	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
기본 및 실시설계 공정율	100% (100%)	15% (15%)	91% (100%)	100% (100%)				50%
공사 공정율	10% (10%)			10% (10%)	(100%)			

□ 지금까지 추진사항

- 물순환선도도시 선정(광주,대전,울산,안동,김해) : '16.5.26.
- 광주광역시 물순환 관리 기본계획 수립 : '18.12.14.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '18.8.~'20.12.
- 공사 계약의뢰(→회계과) : '20.10.20.
- 공사 입찰공고(회계과) : '20.10.27.~11.25.
- 공사 착공 : '20.12.

□ 공약변경내역

- 조정 심의 내역 : 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
[2019년] ○ 기본 및 실시설계 공정율 100% ○ 공사 공정율 10% [2020년] ○ 공사 공정율 100%	[2020년] ○ 기본 및 실시설계 공정율 100% ○ 공사 공정율 10% [2021년] ○ 공사 공정율 100%	2020