

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
대표도서관 건립	실적	15%	5%	10%	15%	-	-	-
	목표	100%	5%	10%	30%	60%	80%	100%

□ 지금까지 추진사항

- 대표도서관 기본계획 및 타당성 용역 : '17.11~'19.4
- 공공도서관 건립타당성(문체부, 승인) : '19.3.
- 지방재정투융자 심사(행안부, 조건부) : '19.4.
- 도시관리계획변경(폐기물처리시설→문화시설) : '19.4.
- 국제현상설계공모 관리용역 추진 : '19.8.~'20.2.
- 국제현상설계공모 참가등록 : '19.11.~12.
- 국제현상설계공모 심사 및 당선작 선정 : '20.2.
※ 당선작 : ARCVS(대표자 Branislav Redxzi), 세르비아
- 공동수급 예정 국내건축사 결정통보(당선자→시) : '20.3.6.
※ 외국건축사 당선된 경우, 한국건축사를 주계약자로 한 공동계약만 가능
※ 공동수급 예정 용역사 : (주)행림종합건축사사무소
- 공동수급 계약체결 서류 제출(당선자, 행림→시) : '20.5.7.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행
- 복지동 철거