

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	18,358	0	2,500	6,400	9,458	1,339	0	406	933	0
국비	13,740	-	1,000	6,400	6,340	-	-	-	-	-
시비	4,618	-	1,500	-	3,118	1,339	-	406	933	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
무등야구장 리모델링 사업 추진	실적	50%	10%	50%	50%			
	목표	100%	10%	50%	100%			
임동 일대 문화Seeding사업	실적	35%		30%	40%	-		
	목표	100%		30%	80%	100%		

□ 지금까지 추진사항

○ 임동 문화Seeding사업 추진실적

- 임동 문화Seeding 사업추진단 구성 및 회의(3회) : '19. 1. ~ 4.
- 북구 도시재생과 협의 : '19. 7. ~ 지속
- 임동 문화Seeding 사업추진 계획(안) 수립 : '19. 9.
- 공유재산심의회(승인) : '19. 10.
- (북구) 토지매입 : '20. 4.
- 시-북구-도시공사 업무 추진방향 협의 : '20. 5. 14.
- 건축기획용역 발주 및 시행 : '20. 6. ~ 8.

○ 무등야구장 리모델링 사업 추진실적

- '18년 국비확보(기금 10억원) : '17. 12.
- 사업추진계획 수립 : '18. 1.
- 실시설계 착수 : '18. 6.
- '19년 국비확보(기금 64억원) : '19. 1.

- 실시설계 완료 : '19. 10.
- '20년 국비 확보(기금 63.4억원) : '20. 1.
- 행정절차 이행(원가심사, 계약심의 등) : '20. 3. 25.
- 건설사업관리용역 계약체결 : '20. 3. 25.
- 공사 착공 : '20. 4. 28.

향후계획

- 무등야구장 리모델링(철거공사, 지하층 조성)
- 임동 문화Seeding(기본 및 실시설계 용역 완료)