



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
2호선 단계별 사업 진척율	실적	100%	1.2	8	11			
	목표	100%	1.2	8	11	24	44	100

## □ 지금까지 추진사항

- 2호선 건설 찬반 공론화 : '18. 8. ~ 11.
- 기본계획 변경 승인·고시(차량기지 위치 변경) : '18. 12.
- 총사업비 자율조정 완료(감 914억원, 3차) : '19. 1.
- 사업계획신청 주민공람공고 : '19. 1. ~ 2.
- 교통·환경영향평가 등 관련기관 협의 완료 : '19. 5.
- 총사업비 협의조정 완료(증 2,097억원, 4차) : '19. 6.
- 사업계획 승인·고시(국토부) : '19. 6.
- 1단계 건설공사(토목) 계약체결 및 착공 : '19. 9. ~ 10.
- 총사업비 자율조정 완료(감 852억원, 5차) : '20. 2.
- 총사업비 자율조정 완료(증 48억원, 6차) : '20. 6.
- 총사업비 자율조정 완료(증 112억원, 7차) : '20. 9.
- 총사업비 협의조정 완료(증 813억원, 8차) : '20. 10.
- 총사업비 자율조정 완료(증 126억원, 9차) : '20. 11.

## □ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
광주광역시 도시철도 건설기준 규칙			○	제정
광주광역시 도시철도건설 자문위원회 설치조례			○	일부개정
광주광역시 도시철도건설 규정 폐지			○	폐지발령