

3-1-2

신혼부부 주거부담 완화

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○			○			
추진부서	건축주택과		(과장) 김종호 (담당) 박금화			(담당자) 김순영 ☎ 613-4824							

□ 사업개요

- 대지위치 : 중흥동 611-10번지, 임동 56-1번지 일원
- 사업규모 : 행복주택 1,200세대(광주역 700, 서림마을 500)
- 사업기간 : 2014~2020년
- 총사업비 : 118,369백만원(국 32,274, 기금 43,033, 도시공사 43,062)
- 사업시행자 : 광주도시공사

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	118,369	118,369	65,553	52,816	0	33,493	19,323	0	0	0
국비	32,274	32,274	22,592	9,682	0	5,648	4,034	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	86,095	86,095	42,961	43,134	0	27,845	15,289	0	0	0

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	108,596	52,715	31,709	24,532		108,596	52,715	31,709	24,532	
국비	28,240	22,592	0	5,648		28,240	22,592	0	5,648	
시비		0	0	0			0	0	0	
구비		0	0	0			0	0	0	
기타	80,716	30,123	31,709	18,884		80,716	30,123	31,709	18,884	

확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
주택건설사업 공정	실적	80%	60	20	-	-	-	-
	목표	100%	60	20	20	-	-	-
사업준공	실적	1회	-	1회	-	-	-	-
	목표	2회	-	1회	1회	-	-	-

지금까지 추진사항

- 광주역 행복주택 준공 : '19.6.24.
- 서림마을 행복주택 공정률 82% : '20.6.17.

향후계획

- 서림마을 행복주택 준공