



## ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	1,779	0	0	1,657	122	46.5	0	0	46.5	0
국비	1,712	-	-	1,590	122	-	-	-	-	-
시비	67	-	-	67	-	46.5	-	-	46.5	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
예산확보	실적	17.22억	-	16.57억	1.22억			
	목표	371.37억	-	16.57억	1.22억	36억	243.68억	73.9억
설계용역	실적							
	목표				30%	100%		
건립공사	실적							
	목표					20%	80%	100%

## □ 지금까지 추진사항

- 장애인 수련시설 건립 기본계획 수립 : '18. 11.
- 장애인 수련시설 국비반영 확정내시 통보(복지부) : '18. 12.
  - 설계비 등 15.9억원
- 장애인 수련시설 건립자문 TF 회의개최 : '19. 3.
- 대한장애인체육회 이천훈련원 벤치마킹 : '19. 3.
- 지방재정중앙투자심사 조건부 승인 : '19. 4.
  - 이용객 증대를 위한 편의시설 설치방안, 프로그램 마련
- 19년 제2차 공유재산 심의회(원안의결) : '19. 4.
- 장애인수련시설 건립 변경계획 수립(방침) : '19. 4.

- 수련시설 건립 기본계획 수립용역 : '19. 5.~10.
- 구 인화학교 생활관 구조안전진단 용역 : '19. 8.~10.
- 장애인 수련시설 국비반영 가내시 통보(복지부) : '19. 9.
  - 터파기 및 공사비 등 1.22억원
- 구 인화학교 건축물 석면조사 용역 추진 : '19.12.
- 장애인수련시설 건립 업무이관(→중건) : '19.12.
- 건축기획 과정 보완 요청(≡종합건설본부) : '20. 2.
- 사업계획 사전검토(공공건축지원센터) : '20. 3. ~5.
- 공공건축 기획심의 의뢰 : '20. 5. 29.

## 향후계획

- 설계용역 추진