



## ○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	1,582	0	0	50	1,532	50	0	0	49	1
국비	532	-	-	-	532	-	-	-	-	-
시비	1,050	-	-	50	1,000	50	-	-	49	1
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
제반사항 추진(%)	실적	45%	6%	29%	6%			
	목표	100%	6%	29%	65%			
건립공사 추진(%)	실적							
	목표	100%			5%	30%	45%	20%

## □ 지금까지 추진사항

- 장애인회관 건립 기본계획 수립 : 18. 7.
- 장애인단체 의견수렴 및 TF팀 구성 : 18. 8.
- 장애인회관 건립을 위한 정책토론회 : 18. 9.
- 장애인회관 건립 TF팀 회의 : 18. 9.
- 타시도 현장방문(수원, 인천) : 18.10.
- 장애인회관 건립부지 검토(방침) : 19. 4.
- 타당성 조사 용역 추진 : 18.12.~19. 7.
  - 장애인회관 건립 TF회의(3회)
- 장애인회관 건립 계획 수립(방침) : 19. 7.
- 지방재정투자심사 제출(시 예산실) : 19. 8.
- 문화재 시굴 및 발굴조사 협의(문화재청 등) : 19. 9.
- 공유재산 관리계획 심의(시 회계과) : 19. 9.
- 생활SOC복호화 사업 확정 : 19.10.
- 건립부지 문화재 지표조사 : 20. 4.

## □ 향후계획

- 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의
- 설계공모 등 발주(업무이관)