



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
예비타당성조사통과	실적	1식	1식					
	목표	1식	1식					
중앙부처 방문 및 업무협약	실적	6회		6회				
	목표	6회		6회				
투자선도지구 지정	실적	1식						
	목표	1식			1식			
실시계획 인가	실적	1식						
	목표	1식				1식		
손실보상(보상율)	실적							
	목표	(100%)				(10%)	(100%)	
공사추진(공정율)	실적							
	목표	(100%)					(10%)	(100%)

## □ 지금까지 추진사항

- 투자선도지구 선정(국토부, 복합환승센터 포함 선정) : '16. 6.~8.
- 송정역KTX경제권 발전을 위한 협약 체결(시↔LH) : '16. 6. 29.
- 예타 기재부 심사 최종 통과(B/C 0.92, AHP 0.553 / LH) : '18. 8.10.
- 토지거래계약 허가구역 지정 및 개발행위허가 제한고시(광산구) : '16. 9./10.
- 복합환승센터 개발사업 최종 종료(市→서희건설) : '18. 5.11.
- 복합환승센터 제외에 따른 국토부 사업계획 변경협약 : '18. 7.~' 19. 8.
- LH지정제안서 전문기관(LHD) 평가 및 조치사항 협의(국토부) : '19. 7. ~ 9.
- 토지거래계약 허가구역 지정연장( '19. 9.7~' 22.9. 6 / 3년) : '19. 8. 29.
- 개발행위허가 제한고시 연장( '19.10.1~' 21.9.30 / 2년) : '19. 9. 23.
- 사업시행자 변경협약(국토부 권고사항, 시·LH→LH 단독) : '19.9.~12.
- 투자선도지구 사전행정절차 이행 : '19.3.~4
  - 주민공람 및 의견청취, 전략환경영향평가 초안 협의, 자치단체 관계 부서 및 기관 협의
- 투자선도지구 지구지정신청(시→국토부) : '19.5.27.

## □ 향후계획

- 국토정책위원회 심의(국토부)
- 투자선도지구 지정고시(국토부)