

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년이후
설계(체험시설 및 건축)	%	100	30	70				
건축 공사	%	100		10	70	20		
체험시설 제작설치	%	100		10	60	30		

□ 지금까지 추진사항

- ('18. 08.) 「빛고을 국민안전체험관 전시체험시설 설치」 사업 계약 체결
- ('18. 11.) 「빛고을 국민안전체험관 건립공사」 건축설계용역 계약 체결
- ('19. 06.) 「빛고을 국민안전체험관 건립공사」 건축 실시설계 완료
- ('19. 06.) 「빛고을 국민안전체험관 전시체험시설 설치」 사업 실시설계 완료
- ('19. 08.) 「빛고을 국민안전체험관」 건축공사 및 용역 등 발주
- ('19. 10.) 「빛고을 국민안전체험관」 건립공사 착공

□ 향후계획

- 건축공사 2차수 계약분 착공
- 전시·체험분야 3차수 계약분 용역완료