

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	6,188	0	1,894	4,294	0	6,188	0	1,800	1,132	3,256
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	6,188	-	1,894	4,294	-	6,188	-	1,800	1,132	3,256
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
월곡119안전센터 신축	실적	1식			1식			
	목표	1식			1식			
학운119안전센터 신축	실적	1식			1식			
	목표	1식			1식			

□ 지금까지 추진사항

- ('18.1.) 노후 월곡119안전센터 이전 · 신축사업 추진계획수립
 - ('18.10.) 월곡119안전센터 신축공사 의뢰(종합건설본부)
 - ('19.1.~7.) 월곡119안전센터 설계용역 완료, 계약심사 · 일상감사 완료
 - ('19. 8.) 월곡119안전센터 건축공사 등 착공 (~2020.4.17.완공)
- ('18.7.) 노후 학운119안전센터 이전 · 신축사업 추진계획수립
 - ('18.10.) 학운119안전센터 이전부지(사유지) 매입
 - ('19.3.~9.) 학운119안전센터 설계용역 완료, 계약심사 · 일상감사 완료
 - ('19.10.~11.) 건축,전기,소방,통신 등 전자입찰 실시