

1-19-5

신재생에너지 민간보급사업 획기적 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○				○		
추진부서	에너지산업과 (과장) 황윤길 (담당) 봉현수 (담당자) 김광모 ☎ 613-3792												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 18,665백만원(국비 8,910, 시비 4,295, 민자 등 5,460)
- 사업내용 : 생활밀착형 보급, 공공기관주도형 신재생에너지 보급 등

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	92,785	92,785	74,120	15,470	2,960	3,090	3,115	3,145	3,175	3,195
국비	62,190	62,190	53,280	7,360	1,360	1,470	1,490	1,510	1,530	1,550
시비	16,215	16,215	11,920	3,560	690	710	715	725	735	735
기타	14,380	14,380	8,920	4,550	910	910	910	910	910	910

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	84,200	74,120	3,657	2,740	2,506	1,177	81,184	74,120	3,077	2,196	1,791	0
국비	57,296	53,280	1,935	740	1,126	215	55,596	53,280	898	671	747	0
시비	15,566	11,920	827	1,180	704	935	14,108	11,920	784	700	704	0
구비	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
기타	11,316	8,920	895	820	676	5	11,480	8,920	1,395	825	340	0

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표		구분	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
생활 밀착형 보급	신재생에너지 주택지원사업	실적	667세대	277세대	238세대	152세대	-	-	
		목표	(800세대)	(80세대)	(150세대)	(170세대)	(200세대)	(200세대)	
	공동주택 발코니 빛고을발전소 보급	실적	2,037세대	977세대	638세대	422세대	-	-	
		목표	(5,000세대)	(1,000세대)	(1,000세대)	(1,000세대)	(1,000세대)	(1,000세대)	
공공 기관형 주도형 보급	신재생에너지 지역지원사업	실적	51개소	12개소	19개소	20개소	-	-	
		목표	(80개소)	(12개소)	(14개소)	(16개소)	(18개소)	(20개소)	

## □ 지금까지 추진사항

- 공동주택 발코니 빛고을 발전소 보급(2,037세대) : '18. 1.~'20. 12.
- 신재생에너지 주택지원사업(667세대) : '18. 1.~'20. 12.
- 신재생에너지 지역지원사업(51개소) : '18. 1.~'20. 12.