

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	자동차산업과		(과장) 박준열 (담당) 이강재			(담당자) 안정홍		☎ 613-3931					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 광산구 평동산업단지 금형특화단지 내
- 사업규모 : 부지면적 3,302㎡, 연면적 2,640㎡(1개동 지상2층)
- 총사업비 : 19,075백만원(국비 8,444, 시비 7,6143, 기타 3,017)
- 주관기관 : (사)한국금형산업진흥회
- 사업내용 : 금형제작 혁신센터 및 장비 구축, 시스템 개발
 - (기반구축)1개동(지상2층) 실증센터 및 2,500톤 프레스 등 장비 2종 구축 등
 - (기술개발)금형제작 혁신 장비운영 및 시험.성능평가 시스템 개발 등

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	20,465	20,465	0	20,465	3,641	8,539	8,285	0	0	0
국비	9,175	9,175		9,175	1,028	4,150	3,997			
시비	8,273	8,273		8,273	1,174	3,600	3,499			
기타	3,017	3,017		3,017	1,439	789	789			

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	19,075	0	3,641	8,805	6,489	140	18,670	0	3,111	9,070	6,489	0
국비	8,444	0	1,028	4,416	3,000	0	8,444	0	1,028	4,416	3,000	0
시비	7,614	0	1,174	3,600	2,700	140	7,474	0	1,174	3,600	2,700	0
구비	0	0	0	0	0	0	789	0	0	0	789	0
기타	3,017	0	1,439	789	789	0	1,963	0	909	1,054	0	0

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	비고
실증센터 건축 준공공	준공 준공	설계완료 설계완료	공사진행 공사진행	준공 준공				
장비구축	2종구축 (2종)		삼익발주 삼익발주	2종구축 2종구축				

□ 지금까지 추진사항

- 산업부 2018년도 시스템산업거점기관지원사업 선정 : '18. 3.
- 지방재정 투자사업 심사 : '18. 10. 19
- 실증센터 건축설계 완료 : '18. 11. ~ '18. 12.
- 실증센터 건축공사 준공 : '19. 5. ~ '20. 1.
- 빅데이터시스템 및 협업시스템 베타버전 배포 운영 : '20. 1. ~
- 장비2종(레이저표면열처리기, 프레스2,500톤) 구축 완료 : '20. 10.

□ 공약변경내역

- 조정 심의 내역 : 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
○ 장비구축 6종	○ 장비구축 2종	2019