

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류중	정상추진	일부추진	보류	폐기
		○			○	○			○				
추진부서	도로과		(과장) 임남진 (담당) 서인석			(담당자) 형남주		☎ 613-4742					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~2028년(10년)
- 위 치 : 광주광역시 일원
- 사업규모 : LED보안등 32,000개소 교체
- 총사업비 : 25,600백만원(시비)
 - 2020년도 사업비 1,300백만원 / LED 보안등 2,100개소 교체

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	25,600	25,600	0	7,920	0	240	2,560	2,560	2,560	17,680
국비				0						
시비	25,600	25,600	0	7,920	0	240	2,560	2,560	2,560	17,680

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	3,600	0	0	800	1,800	1,000	2,100	0	0	800	1,300	0
국비	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
시비	3,100	0	0	800	1,300	1,000	2,100	0	0	800	1,300	0

※ 총확보액 : 주택가 보안등 LED교체 사업 예산 확보액

※ 총집행액 : 국비(행안부 지방교부세), 자치구 재배정/특별조정교부금 중 LED보안등 교체예산

※ LED보안등 교체를 위한 다양한 재원확보를 통한 교체율(확인지표) 달성 추진

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
주택가 보안등 현황 조사	실적	100%	100%					
	목표	100%	100%					
LED 보안등 교체율	실적	5%		5%	10%			
	목표	100%	-	1%	10%	10%	10%	69%
종합이행율	실적		10%	13%	22%			
	목표	(100%)	(10%)	(13%)	(22%)	(31%)	(40%)	(60%)

□ 지금까지 추진사항 ※ 2018년 7월 임기초부터 추진실적 작성

- 주택가 보안등 현황 조사 및 교체대상지 선정 : '18. 7.~12.
- 2019년 보안등 교체 사업비(5억) 자치구 교부 : '19. 2
- 2019년 추경예산(3억) 자치구 교부 : '19. 6.
- 2019년 공사 완료 : '19. 12.
- 2020년 사업비(13억) 자치구 교부 : '20. 2.
- 2020년 사업지역 현장조사(자치구) : '20. 3.
- 2020년 사업 설계 추진(자체/용역) : '20. 3. ~ 4.
- 2020년 사업 공사발주 및 사업추진 : '20. 4. ~ 12.
- 행안부 재난안전 특별교부세(5억) 교부확정(21년사업 추진) : '20. 8.

□ 공약 입법(조례) 추진 현황

조례명	발의	위원회 심사	본회의 의결	비고
해당사	항	없	음	

□ 문제점 및 대책

- 공약실천을 위해 2020년 미확보 예산(12억) 추경예산 미반영
- 예산 담당부서 및 의회 사업설명을 통한 예산반영 추진

□ 분기별 추진계획

구분	연초 설정한 추진계획		추진 실적	
	추진계획	이행율 (목표)	추진내용	이행율 (실적)
2018년 실적	○ 주택가 보안등 현황조사 및 교체 대상지 선정	10%	○ 주택가 보안등 현황조사 및 교체 대상지 선정	10%
2019년 실적	○ 본예산(5억) 자치구 교부 ○ 자치구별 공사발주 및 시행 ○ 추경예산(3억) 자치구 교부 ○ LED보안등 교체 완료	13%	○ 본예산(5억) 자치구 교부 ○ 자치구별 공사발주 및 시행 ○ 추경예산(3억) 자치구 교부 ○ LED보안등 교체 완료	13%
2020년 1분기	○ 본예산(13억) 자치구 교부 ○ 자치구별 설계도서 작성등 공사발주 준비(자치구)	14%	○ 본예산(13억) 자치구 교부 ○ 자치구별 설계도서 작성등 공사발주 준비	14%
2020년 2분기	○ 자치구별 공사발주 및 착공 ○ 추가예산(12억) 확보 추진	16%	○ 공사발주 및 관급자재 발주 ○ 공사착공 등 보안등 교체 추진	16%
2020년 3분기	○ 본예산 보안등 교체 추진(자치구) ○ 추가예산 공사발주 및 착공(자치구)	19%	○ 주택가보안등 1,457등 교체완료 ○ 추가공사분 발주 및 교체 추진	19%
2020년 4분기	○ '20년 보안등 교체 사업완료	22%	○ 주택가보안등 3,941등 교체완료	22%