



## □ 확인지표 및 이행실적

| 확인지표                 | 총실적<br>(목표)    | 2018년          | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년<br>이후 |
|----------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 타당성조사 및<br>기본계획수립 용역 | 100%<br>(100%) | 100%<br>(100%) |       |       |       |       |             |
| 문학관 건립               | 1개소            |                |       |       |       | 1     |             |

## □ 지금까지 추진사항

- 문학관 타당성 조사 및 기본계획 용역 : '18. 3. ~ 12.
- 2019년 중기지방재정계획 반영 : '18. 11. 9.
- 광주문학관건립 기본계획 수립 : '18. 12. 26.
- 공유재산 심의 : '19. 2. ~ 8.
- 광주문학관건립추진위원회 설치 및 운영조례 일부개정 : '19. 4. ~ 6.
- 지방재정 투자심사(행안부) 통과 : '19. 7.
- 중투통과에 따른 변경기본계획 : '19. 7. 18.
- 광주문학관 건립 사업 업무이관(종합건설본부) : '19. 9. 25.
- 전시자료 및 유물조사 용역 : '19.10.11 ~ 12.10.
- 사업추진방식 및 설계공모심사위원회 구성계획(안) : '19. 12. 9.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '20. 1. ~ 12.
  - 건축설계공모 시행공고(1.23.~1.29.), 응모등록(1.30.), 질의서 접수·회신(2.10.)
  - 응모작 제출(3.23.), 심사위원회 개최(4.1.), 심사결과 발표(4.8.), 계약 및 용역발주(4.19.)
  - 착수보고회(5.8.), 관계부서 및 전시설계업체 협업 워크샵(5회)
  - 중간보고회(9.28.) 개최, 준공(12.11.)
- 전시설계용역 추진 : '20.2. ~ '22.12.
  - 방침결재(2.14./2.26.), 계약타당성심사(2.21.), 계약심의(3.16.)
  - 일상감사(3.18.), 건립추진위원회 개최(3.19.), 조달청 발주(3.20.), 사전규격공고(3.30.~4.4)
  - 조달청 공고(5.11.~6.24.), 제안서 평가(6.29.), 협상(7.10.), 계약(7.14.), 착수보고(7.27.)
  - 전시설계 자문단(콘텐츠소위원회) 구성(10.16.) 및 회의개최(11.6./12.7.)
- 문학관건립추진위원회 정기회 개최 : 4회(분기별 1회)
  - 3.19.(서면)/7.27./10.16./12.18.(서면)

## □ 공약 입법(조례) 추진 현황

| 조례명                    | 발의              | 위원회 심사 | 본회의 의결 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--------|--------|----|
| 광주문학관건립추진위원회 설치 및 운영조례 | 2018. 4. 9.~16. | 4.20.  | 4.20.  |    |