

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	4,300	0	1,000	1,500	1,500	300	12,799	0	5,344	6,955	500	0
국비												
시비	4,300	0	1,000	1,500	1,500	300	12,799	0	5,344	6,955	500	0
구비												
기타												

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
보도정비	실적	22.7km	12.7km	10km	10km			
	목표	70.7km	12.7km	10km	10km	10km	10km	18km
자전거 도로 정비	실적	40.8km	10.8km	30km	30km			
	목표	238.8km	10.8km	30km	30km	40km	40km	88km

□ 지금까지 추진사항

- 2018년 안전한보행환경 조성사업 교부 및 정산 : '18. 2. / 7월
- 2019년 안전한보행환경 조성사업 교부 및 정산 : '19. 2. / 8월
- 2020년 안전한보행환경 조성사업 교부 및 정산 : '20. 2. / 6월

2 학교, 경로당 인접지역 주차금지구역 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정착진	일부진	보류	폐기
	○				○	○			○				
추진부서	교통정책과 (과장) 박갑수 (담당) 이수동 (담당자) 김화정 ☎ 613-4471												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022.
- 대 상 : 초등학교, 경로당, 노인복지관, 곡선도로 등
- 내 용 : 설치 대상지역 전수조사(자치구) 및 경찰청 지정협의
 - 도로교통법 제32조 등에 따라 지방경찰청과 협의 후 주차금지구역 지정 및 시설개선
 - 주차금지구역 지정에 따른 주차문제 해소를 위해 공영주차장 확대 설치
- 소요예산 : 비예산(자치구별 교통안전시설 예산 활용)

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역					집행총계				
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
					'18년	'19년	'20년	'21년			'18년	'19년	'20년
계	비예산	비예산	비예산	220	0	0	120	100	0	120	0	0	120
국 비	-			120	0	0	120	0	0	120	0	0	120
시 비	-			100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
기타	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
확대지역 전수조사	실적	100%	-	60%	80%	90%	100%	-
	목표	(100%)	-	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	-
도로시설 정비	실적	10%	-	60%	80%	90%	100%	-
	목표	(100%)	-	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	-

□ 지금까지 추진사항

- 절대주정차금지구간(소화전주변) 적색표시 특교세교부: '19. 4.
- 4대 절대주정차 금지구간 노면표시 정비요청(자치구) : '19. 5.
- 불법주정차 해결방안 논의를 위한 간담회 개최 : '19. 6.
- 절대주정차 금지구역(소화전 주변) 정비(총 159개소) : '19. 8.
- 보호구역 확대지정(노인보호구역 48→54개소, 6개소) : '19. 11.
- 절대주정차 금지구역(소화전 주변) 정비(총 230개소) : '20. 3.
- 보호구역 확대 지정(어린이보호구역 3개소 신규 지정) : '20. 6.
- 주정차금지구역 등 보행환경 정비 : '20. 7. ~ 9.
- 주정차금지구역 등 현장확인 : '20. 10. ~ 12.

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
LED조명 설치 계획수립	실적			수립 및 설계용역				
	목표			수립				
LED 조명 설치	실적	400개소		400개소				
	목표	1,000개소		50개소	300	300	350	

□ 지금까지 추진사항

- 사고위험 횡단보도 LED조명(가로등) 설치 계획 : '19. 1. 30.
- 사고위험 횡단보도 LED조명(가로등) 설치 실시설계 용역 : '19. 2. ~ 3.
- 사고위험 횡단보도 LED조명(가로등) 설치 계약의뢰 : '19. 5. 1.
- 사고위험 횡단보도 LED조명(가로등) 설치 공사 추진 : '19. 5 ~ 12. 31
- 사고위험 횡단보도 LED조명(가로등) 설치 공사 추진 : '20. 2. ~