

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속추진	정신추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○				○			
추진부서	자동차산업과 (과장) 박준열 (담당) 안기성 (담당자) 정신근 ☎ 613-3931												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 9.~ 2020. 8.(5년간)
- 총사업비 : 278억원(국비 180, 지방비 65, 기타 33)
- 위 치 : 광주 북구 첨단 2단지
- 주관기관 : 광주테크노파크 생활지원로봇센터
- 사업내용 : 헬스케어로봇 실증단지 구축
 - (인프라구축) 헬스케어로봇 실증 및 제품테스트를 위한 장비 구축
 - (기업지원) 헬스케어로봇 실증테스트, 성능평가, 제품인증, 인허가 지원 등

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	27,800	27,800	15,691	11,995	6,439	3,263	2,407	0	0	0
국비	18,000	18,000	8,711	9,175	4,279	2,933	2,077			
시비	6,500	6,500	5,000	1,500	1,500	-	-			
기타	3,300	3,300	1,980	1,320	660	330	330			

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	18,335	15,691	6,439	3,263	350.77	18,335	15,691	6,439	3,263	350.77
국비	8,444	8,711	4,279	2,933	20.77	8,444	8,711	4,279	2,933	20.77
시비	6,874	5,000	1,500	-	-	6,874	5,000	1,500	-	-
기타	3,017	1,980	660	330	330	3,017	1,980	660	330	330

확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
실증단지 건축 준공	준공 준공	(준공) 준공					
장비구축	14종구축 (14개)	4종구축 (4개)	7종구축 (7개)	3종구축 (3개)			

지금까지 추진사항

- 실증단지 건축공사 착공 : '17. 12. 18.
- 3차년도 장비구축(4종) : '18. 7.
- 실증단지 건축공사 준공 : '18. 12.
- 건물 공유재산 무상사용 계약 : '19. 2.
- 장비구축(7종) : '19. 10.

향후계획

- 장비구축 추진(3종) : '20.3~4분기