

1-22-1

어등산 관광단지 조성사업 조속 추진

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속추진	정추진	알부진	보류	폐기
		○			○		○				○		
추진부서	관광진흥과 (과장) 이영동 (담당) 나용선 (담당자) 유명재 ☎ 613-3662												

□ 사업개요

- 위 치 : 광산구 운수동 어등산 일원(유원지)
- 사업면적 : 417,531㎡
- 사업내용 : 유원지 조성(휴양문화시설, 숙박시설, 상가시설, 공공편익시설 등)
- 사 업 비 : 전액 민간자본(사업협약 후 최종 확정)
- 사업기간 : 5년(협약체결일로부터 준공 시까지)
- 사업시행자 : 광주광역시 도시공사

□ 재정현황 : 비예산

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
우선협상대상자 선정 및 협약체결	실적							
	목표	1식	1식	1식	1식			
조성계획 변경수립 및 각종 평가서 작성	실적							
	목표	1식				1식		
조성계획 변경 협의	실적							
	목표	1식				1식		
공사 시행 공정률	실적							
	목표	100%				5%	20%	75%

□ 지금까지 추진사항

- 민간사업자 사업제안 공모(3차) : '19. 3.

- 사업신청자 사업계획서 접수 : '19. 6.
- 우선협상대상자 선정 및 협상 추진 : '19. 7.~ 12.
- 우선협상대상자 선정 취소 : '19. 12.
- 재추진을 위한 실무추진단 구성 및 운영(5회) : '20. 3. ~ 5.
- 시장님 주재 실무추진단 검토사항 보고 : '20. 4.
- 시민의견 수렴 및 재추진 계획보고 : '20. 5.
- 시민사회단체(경실련 등) 등 의견수렴 간담회 개최 : '20. 5. ~ 6.

향후계획

- 사업계획서 접수 : '20.3분기
- 우선협상대상자 선정 심의 : '20.3분기
- 사업협상 및 협약체결 : '20.4분기
- 민간사업자 선정 및 본격 착수 : '20.4분기