

1-6-3

창업지원센터 설치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속추진	정추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○				○		
추진부서	기업육성과		(과장) 이경 (담당)			안철성 (담당자)		서진선 ☎ 613-4082					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 (3년)
- 사업규모 : 부지면적 6,600㎡, 연면적 14,1200㎡
 - 지하 2층~지상 10층 : 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 보육 지원
- 사 업 비 : 450억원 (국비 150, 시비 300)

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 확보액		총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액	
					'18년예산	'19년예산			'18년집행	'19년집행
계	45,000	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-
국비	28,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-
시비	17,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-
민자등기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 이행

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	종합 이행률
창업지원센터 건립	- (1개소)					- (1개소)	25%

□ 지금까지 추진사항

- 지식산업센터 건립 타당성조사 용역(2억원) 확보 : '18. 5.
 - 지원근거 : 산업집적활성화 및 공장서립에 관한 법률에 따라 '지식산업센터' 건립비 지원
- 타당성조사 용역 완료 : '18. 8. ~ 12.
 - B/C가 1.0이상으로(1.019~1.132) 경제적 타당성 확보
- 창업기업성장지원센터 건립 계획 방침 : '18. 10. 8.
- 부지선정 및 국비확보 활동 : '19. 10~11.
- 창업기업성장지원센터 부지확정 및 매입계획 : '19. 12.
- 설계비 10억 확보(국비) : '19. 12.
- 공유재산심의회 의결 : '20. 2.
- 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 : '20. 3.
- 건립부지 감정평가 계획 수립 : '20. 6.