

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	9,160	-	-	3,260	5,900	-	-	-	-	-
국비	4,500	-	-	2,860	1,640	-	-	-	-	-
시비	3,860	-	-	-	3,860	-	-	-	-	-
구비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	800	-	-	400	400	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
계획수립, 공모참여	실적	1식		수립/선정	1차년 운영			
	목표	1식		계획/공모				
산업단지캠퍼스조성	실적				설계공모			
	목표					설계착공		
기업연구관 조성	실적				설계공모			
	목표	1식				설계착공		
종합이행율	실적			40%				
	목표	(100%)		(40%)	(20%)	(20%)	(20%)	

□ 지금까지 추진사항

- 관계기관 협의(산업부, 국회, KIAT, 지역대학) : '18.10.~
- 참여대학 수요조사·협의(시↔TP↔대학 등) : '19. 6.
- 산학융합지구 공모/참여(산업부↔지자체↔산학연) : '19. 8. 5. / 9. 20.
- 현장/발표 평가 : '19.10.22 ./10.31.
- 공모사업 선정 및 협약 : '19.11.11. /12.20.
- 1차 년도 국비(28.6억) 교부 : '19. 12.
- 산학융합지구 건축추진위원회 구성·운영(4회) : '20. 2.~4.
- 건축설계 공모(나라장터, 전남대홈페이지) : '20. 4. 7.

- 지능형모빌리티융합학과 교육부승인(입학정원 40명) : '20. 4.16.
- (사)광주산학융합원 설립(발기인총회) : '20. 5.22.

□ 향후계획

- 빛그린 산학융합원 법인 설립(산업부승인) : ~'20. 7.
- 기본 및 실시 설계용역 : ~'20.10.
- 공사 착공/ 준공 : '20.11./ '22. 5.
- 캠퍼스 개교 및 기업연구관 개소 : '22. 9.