

## 2-1-2

# 민주인권 기념파크 조성

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류진	정상추진	일부추진	보류	폐기
		○	○			○				○			
추진부서	5·18선양과		(과장) 이상재 (담당) 이주성			(담당자) 신영환		☎ 613-1331					

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2025
- 위치 : 광주광역시 북구 동문대로 261(구 광주교도소 부지 내)
- 규모 : 부지 87,824㎡
- 총사업비 : 1,155억원(국비)
- 사업내용 : 5·18기념공간 및 청년 창업지원 혁신성장공간 조성

### □ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	50,000	115,500	0	2,352	0	0	196	926	1,230	113,148
국비	50,000	115,500		2,352			196	926	1,230	113,148
시비										
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0
국비	196	-	-	-	196	-	-	-	-	-
시비										
구비	-	-	-	-		-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	-

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
타당성조사 기본계획	실적	1식	1식					
	목표	1식	1식					
선도사업 추진확정 (중앙부처 협의)	실적	12회		12회				
	목표	6회		6회				
지구지정 신청 및 개발계획 수립 고시	실적	1식			1식	1식		
	목표	1식			1식	1식		
실시계획 인가고시	실적	1식					1식	
	목표	1식					1식	
실시설계 및 공사추진	실적	1식						1식
	목표	1식						1식

## □ 지금까지 추진사항

- 사전 타당성검토 및 기본계획 수립 용역추진(광주시) : '18.3.~10.
- 사업추진협의회 회의(3회) 및 5·18기념사업위원회 심의 : '18. 5.~8.  
- 원형보존(9개동), 기존건물 활용(6개동), 철거(20개동) 시설물 결정
- 민주인권 기념파크 조성 정부사업 추진 행안부 건의 : '18.10. 8.
- 기재부 국유재산 선도사업 추진 발표 : '19.1.23.
- 민주인권 기념파크 선도사업 반영 추진 기재부 건의(12회) : '19.1.~10.  
- 기재부 담당부서 방문 및 김경진 국회의원 면담  
- 지방재정협의회 및 균형발전위원회·BH 협의
- 선도사업 개발계획 규모 및 원형보존 공간 등 협의 : '19.9.~11.
- 기재부 국유재산정책심의회 선도사업 개발계획 확정 : '19.12.11.
- 도시개발구역 지정 제안서 작성 기초조사(LH) : '20.1.~3.
- 도시개발구역 지정 제안서 작성 용역 추진(LH) : '20.3.~  
- 용역 발주 및 계약체결
- 민주인권 기념파크 조성을 위한 관련자료 요청 : '20.5.  
- 시청, 북구청

## □ 분기별 추진계획

- 도시개발구역지정 제안서 작성용역 완료 및 제안신청