

2-1-4

국립518민주묘지 확대조성 및 구묘지 보완대책 추진

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정착진	알부진	보류	폐기
	○		○			○		○					
추진부서	5·18선양과		(과장) 이상재 (담당) 이주성			(담당자) 박민		☎ 613-1332					

□ 사업개요

○ 5·18구묘지 추모관(납골당) 건립

- 사업위치 : 광주광역시 북구 수곡동 산 29-2
- 총사업비 : 50억원(국비35억원, 시비 15억원)

※ 국립5·18민주묘지 확대 조성 : 국가보훈처 소관

□ 재정현황

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	5,000	5,000	103	5,000	103	0	0	4,897	0	0
국비	3,500	3,500		3,500				3,500	0	0
시비	1,500	1,500	103	1,500	103		0	1,397	0	0
구비										
기타										

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	103	0	0	0	103	78	0	0	78	0
국비	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
시비	103				103	78			78	
구비	-	-	-	-		-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
5·18구묘지 추모관(납골당) 건립 진행율	20 (100)	5 (5) 공원 및 GB변경용역	15 (15) 공원 및 GB변경용역	10 (10) GB관리계획 변경			

□ 지금까지 추진사항

- 용역과제심의위원회 심의 : '17. 9.
- 묘지공원 조성계획(변경) 및 GB관리계획(변경)용역 추진 : '18. 12 ~ '19. 12
- 봉안시설 관련 선진지 견학 : '19. 3. 14
- 5·18기념사업위원회 심의 : '19. 6. 26
 - 심의결과 : 보류 (5월단체 및 시민단체 의견수렴 후 재심의 추진)
- 타시도 봉안시설 현장답사(5·18기념사업위원회 위원 4명) : '19. 9. 23
- 5·18민주묘지 확대조성 관련 사전협의(5·18민주묘지 관리소) : '19. 9. 25.
- 추모관 건립에 대한 단체 의견수렴 : '19. 10. 22. ~ 10. 28.
- 5·18기념사업위원회 심의(2차/보류) : '19. 10. 30
 - 추모연대와 기념사업위원회 간담회 추진 후 재심의
- 5·18기념사업위원회 간담회 개최(추모연대) : '19. 11. 7.
- 5·18민주묘지 확대조성 건의에 대한 회신 : '19. 11. 14.
- 5·18기념사업위원회 심의(3차/조건부 의결) : '19. 11. 27.
- 망월묘지공원 조성계획 변경 결정(안) 주민의견 청취 공고 : '19. 12. 2~16
- 묘지공원 조성계획(변경) 용역 준공 : '19. 12. 20.
- 묘지공원 도시관리계획 변경 부서협의 : '20. 3.

□ 향후계획

- GB관리계획(변경) 용역 추진