

3-10-1

권역별 노인건강타운 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가지체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정상진	일부진	보류	폐기
	○				○	○				○			
추진부서	고령사회정책과 (과장) 양근수 (담당) 손수지 (담당자) 김영준 ☎ 613-3071												

□ 사업개요

- 기간/위치 : 2019. ~ 2023.(5년) / 광산구 비아동 산60번지 일원
- 사업규모 : 부지 22,244㎡, 연면적 9,100㎡
- 주요시설 : 노인복지관(치매예방 및 노화방지 특화형), 국민체육센터, 작은도서관 등
- 총사업비 : 347억원(국비 41, 시비 306)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	15,000	15,000	0	15,000	50	100	400	14,450	0	0
국비	-	-								
시비	15,000	15,000	0	15,000	50	100	400	14,450		
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	1,565	0	50	120	1,395	113	0	0	113	0
국비	1,300	-	-	-	1,300	-	-	-	-	-
시비	265	-	50	120	95	113	-	-	113	
구비	-	-	-	-		-	-	-	-	
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
타당성 조사 용역	실적	1식	1식					
	목표	1식	1식					
기본계획 수립 및 공유재산심의·투자심사	실적	1식		1식				
	목표	1식		1식				
도시계획시설 결정 및 공공건축 심의 등	실적	1식						
	목표	1식			1식			
건립부지 매입, 기본 및 실시계획	실적	1식						
	목표	1식				1식		
서부권 노인복합시설 건립	실적	1식						
	목표	1식						1식

□ 지금까지 추진사항

- 서부권역 특화형 노인복합시설 건립계획 방침결정 : '18.7.
- 건립 타당성 조사 용역 : '18.11.~' 19.6.
- 자문위원회 운영, 주민 사업설명회 등 : '19.2.~8.
- 건립 기본계획 수립 : '19.8.
- 생활SOC복합화 사업 공모 선정 : '19.10.
- 공유재산심의회 심의, 중기재정계획 반영, 중앙재정투자심사 : '19.10.~11.
- 도시계획시설(사회복지시설) 결정 용역 : '19.12. ~ '20.6.
- 건축기획(사업계획 사전검토 및 공공건축기획 심의) : '20. 6. ~ '20.9.

□ 향후계획

- 각종(환경, 재해) 영향평가
- 공공건축 심의 및 사업계획 사전검토
- 업무이관(→종합건설본부) 및 실시계획 인가