

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
주택가 보안등 현황 조사	실적	100%	100%					
	목표	100%	100%					
LED 보안등 교체율	실적	5%		5%				
	목표	100%	-	1%	10%	10%	10%	69%

□ 지금까지 추진사항

- 주택가 보안등 현황 조사 및 교체대상지 선정 : '18. 7.~12.
- 2019년 보안등 교체 사업비(5억) 자치구 교부 : '19. 2
- 2019년 추경예산(3억) 자치구 교부 : '19. 6.
- 2019년 공사 완료 : '19. 12.
- 2020년 사업비(13억) 자치구 교부 : '20. 2.
- 2020년 사업지역 현장조사(자치구) : '20. 3.
- 2020년 사업 설계 추진(자체/용역) : '20. 3. ~ 4.
- 2020년 사업 공사발주 및 사업추진 : '20. 4. ~

□ 향후계획

- 2020년 보안등 교체 사업완료