

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
CCTV 설치수량 (개소/수량/설치율)	195/939 (220 / 660 / 100%)		195/939 (50 / 150 / 22%)	- (60 / 180 / 50%)	- (55 / 165 / 75%)	- (55 / 165 / 100%)		73%
비상벨 설치수량 (대/설치율)	278 (760 / 100%)		278 (100 / 13%)	- (280 / 50%)	- (190 / 75%)	- (190 / 100%)		

□ 지금까지 추진사항

- 2019년 범죄예방용 CCTV설치사업(1차분) 추진
 - 방법용 105개소 250대
 - 차량번호인식용 5개소 16대 / 비상벨 121대
- 2019년 범죄예방용 CCTV설치사업(2차분) 추진
 - 방법용 141개소 340대 / 비상벨 128대
- 2019년 범죄예방용 CCTV설치사업(3차분) 추진
 - 방법용 41개소 69대 / 비상벨 2대
- 2020년 범죄예방용 CCTV설치사업 실시설계용역 추진
- 2020년 범죄예방용 CCTV설치사업(1차분) 추진 중
 - 방법용 50개소 206대 / 비상벨 153대

□ 향후계획

- 배관·배선공사 및 전용폴 설치
- CCTV카메라 현장 설치
- 범죄예방용 CCTV설치사업 준공
- CCTV통합관제센터 통합관제 실시