

3-5-1

장애인복지관 전용목욕시설 단계적 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○		○			○			
추진부서	장애인복지과 (과장) 이인범 (담당) 강종경 (담당자) 이지은 ☎ 613-3283												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 장애인회관 내 장애인목욕탕 포함 추진
- 시설개요 : 목욕탕, 가족탕, 이·미용실, 헬스·휴게시설 통합시설운영
- 소요예산 : 1억원(운영비)/ 시설비 없음(장애인회관 건립비에 포함)

□ 재정현황

(단위 : 백만원)

재원별	계획 총계			확보내역			집행총계			
	초기 계획	현재 계획	임기내 계획총계	총 확보액	임기내 '18년예산	확보액 '19년예산	총 집행액	임기전 집행액	임기내 '18년집행	집행액 '19년집행
계	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
민자등기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 이행

확인지표		총실적 (목표)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	종합 이행율
전용목욕 시설 설치 (1개소)	제반사항 이행(%)	5 (100)		5 (35)	- (65)				5%
	건립공사 추진(%)	- (100)			- (10)	- (70)	- (20)		

□ 지금까지 추진사항

- 장애인회관(장애인목욕탕) 건립 기본계획 수립 : ' 18. 7.
- 장애인단체 의견수렴 및 TF팀 구성 : ' 18. 8.
- 장애인회관 건립을 위한 정책토론회 : ' 18. 9.
- 장애인회관 건립 TF팀 회의 : ' 18. 9.
- 타시도 현장방문(수원, 인천) : ' 18.10.
- 타당성 조사 용역 추진 : ' 18.12. ~ ' 19.6.
 - 장애인회관 건립 TF회의(3회)
 - 타당성 조사 용역 기간연장 : ' 18.12.~ ' 19.7.17.
- 장애인회관 건립 계획 수립(방침) : ' 19. 7.
- 지방재정투자심사 제출(시 예산실) : ' 19. 8.
- 문화재 시굴 및 발굴조사 협의(문화재청 등) : ' 19. 9.
- 공유재산 관리계획 심의(시 회계과) : ' 19. 9.
- 장애인회관 건립부지 적정성 확인
(문화재보존 영향 검토 대상 구역 확인) : ' 19. 10. ~
- 장애인회관 건립부지 문화재 지표조사 : 20. 4.

□ 향후계획

- 각종 영향평가 지속
- 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의

분기별	추진내용	목표달성여부	종합이행율
2018년 실적	○ 장애인회관(목욕탕) 기본계획 수립	○	3%
	○ 회관 건립 의견수렴		
	○ 회관 건립 타당성 조사용역 발주		
2019년 1분기	○ 회관 건립 타당성 조사용역 추진	○	5%
	○ 장애인회관 건립 자문 TF회의 개최		
2019년 2분기	○ 장애인회관 건립 자문 TF회의 개최	○	8%
	○ 회관 건립 타당성 조사용역 추진		
2019년 3분기	○ 장애인회관 건립 기본계획 수립	○	10%
	○ 재방재정투자심사	○	13%
	○ 문화재 시굴 및 발굴조사 협의	○	15%
2019년 4분기	○ 공유재산 관리계획	○	16%
	○ 토지매입 추진	○	18%
	○ 2020년도 건립사업 예산 반영	○	20%

※ 종합이행율 : 공약 확인지표의 최종목표 이행(100%)을 기준으로 분기별 추진실적에 따라 누적 %로 표기함