

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	11,578	0	306	5,694	5,578	5,064	0	306	3,368	1,853
국비	7,000	-	-	2,400	4,600	2,770	-	-	2,400	371
시비	2,250	-	-	1,800	450	1,341	-	-	562	1,019
구비	2,328	-	306	1,494	528	953	-	306	406	463
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
도시재생 활성화계획 수립·승인(실태포함)	실적	100%	30%	70%				
	목표	(100%)	(30%)	(70%)				
전남대 단위사업별 도시재생 사업 추진	실적	5%		10%	-	-	-	-
	목표	(70%)		(10%)	(30%)	(20%)	(10%)	(30%)
신규사업 대상지 발굴 및 공모추진	실적							
	목표	1곳				1곳		

□ 지금까지 추진사항

- 대학타운형 도시재생 활성화계획 수립 용역 착수 : 18. 12.
- 전남대 대학타운형 선도지역 지정·고시(국토부) : 18. 12.
- 전남대 활성화계획 수립 및 승인 신청·보류 : 19. 2./4.
- 전남대 활성화계획 보완 및 재승인 신청 : 19. 7.
- 전남대 활성화계획 승인 및 고시 : 19. 9./10.
- 전남대 행복어울림센터 부지 매입추진 : 19. 9. ~
 - 행복 어울림센터 조성 부지 매수신청(국유지-7월, 사유지-9월), 공유재산 심의(10~11월), 행복 어울림센터 부지(사유지) 매입完(11월), (국유지) 매입完(12월)
- 상생상가 조성부지 매입완료 : 19. 12.
 - 상생상가 조성부지 공유재산심의(10~11월), 상생상가(사유지) 매입完(12월)

- 행복어울림센터 조성 등 3개 용역 추진 : 20. 1.~
 - 안심마을 디자인개발 및 실시설계용역 발주(1월), 용역착수(2월~6월)
 - 행복어울림센터 용역 발주(1월), 용역착수(3월~8월)
 - 테마거리특화사업연구 및 보행가로경관조성 용역 발주(1월), 용역착수(3월~9월)
- 광주북구-전남대학교 협력업무 협약체결 : 20. 2. 18.
- 싹지공원 부지매입(3개소) : 20. 3.~
 - 공유재산 심의(10월~11월), 매입완료 1개소(3월), 계약완료 1개소(3월), 미정 1개소
공원위치변경 활성화계획 경미한 변경 승인(국토부 4월)
- 집수리지원사업 추진 : 20. 3.~
 - 집수리지원대상 모집(20가구), 선정위원회 개최 4회(3월~ 4월), 용역(5월~7월)
- 싹지공원 철거공사 : 20. 6.~7월

□ 향후계획

- 안심마을 디자인 사업 착공
- 주민제안공모사업 추진
- 청년그린마켓, 청년창업교육 추진
- 행복어울림센터 공사 착공
- 테마거리 특화사업 공사 착공
- 상생상가조성 공사 준공 및 운영