

5-1-2

시내버스 정보안내단말기 확대 설치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가지체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정착진	일부진	보류	폐기
	○			○			○			○			
추진부서	대중교통과		(과장) 손두영 (담당) 김기보 (담당자) 유은옥 ☎ 613-4524										

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사업비 : 3,975백만원(절약형 BIT 7.5백만원 × 530대)
- 사업내용 : 버스도착안내단말기(BIT) 50%까지 확대
 - 2022년까지 버스도착안내단말기 530대 추가 설치

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	13,366	13,366	8,673	4,693	718	1,000	1,125	1,125	825	
국비	2,348	2,348	2,348							
시비	9,018	9,018	4,325	4,693	718	1,000	1,125	1,125	825	
구비										
기타	2,000	2,000	2,000							

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	11,516	8,673	718	1,000	1,125	10,391	8,673	718	1,000	0
국비	2,348	2,348	-	-	-	2,348	2,348	-	-	-
시비	7,168	4,325	718	1,000	1,125	6,043	4,325	718	1,000	
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2,000	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-

확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
BIT 설치율	실적	33	27	33				
	목표	50	27	32	39	45	50	
BIT 설치개수	실적	140	-	140				
	목표	530	-	120	270	420	530	

지금까지 추진사항

- 2019년 버스도착안내단말기(BIT) 신규설치(140대) : 2019.
- 2020년 버스도착안내단말기 신설정류장 선정 : 2020. 2.
- 2020년 버스도착안내단말기 추가설치 세부계획 수립 : 2020. 3.

향후계획

- 버스도착안내단말기(BIT) 신규설치 완료(설치 개수 : 150대)