

5-10-1

장기미집행공원 해소정책 추진방안 마련

| 사업구분 | 임기구분 | | 사업주체 | | | 신규여부 | | 이행도 | | | | | |
|------|-------|-----|-------------------|------|----|-----------------------|----|-----|------------|------|------|----|----|
| | 임기내 | 임기후 | 국가 | 국가지체 | 자체 | 신규 | 지속 | 완료 | 이행중 개요진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
| | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | |
| 추진부서 | 공원녹지과 | | (과장) 정대경 (담당) 영광식 | | | (담당자) 윤춘성 ☎ 613-42410 | | | | | | | |

□ 사업개요

- 장기미집행 도시공원 : 25개소 11.01km²(국유지 3.08, 사유지 7.93)
- 25개 공원 조성방향
 - 민간공원 : 9개소(마륵, 봉산, 수량, 봉산, 중앙, 중외, 일곡, 운암산, 신용)
 - 재정공원 : 16개소 / 2,613억원(2017~2023)
 - 전체매입 : 11개소(월산, 발산, 우산, 학동, 방림, 양산, 신용, 황룡강대상, 화정, 운천 **승정**)
 - 부분매입 : 4개소(신촌, 봉주, 본촌, 영산강대상)
 - 해 제 : 1개소(광목공원-해제 완료:2019.12.)

※ 2019.3.9. 장기미집행 도시공원 해소 추진계획(변경) 방침(공원녹지과-3533)

※ 2019.6.20. 장기미집행 도시공원 일몰제 대비 승정공원 추진계획 방침(공원녹지과-9023)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 초기 계획 | 현재 계획 (a+b+c) | 기투자 (a) | 임기내 | | | | | 임기후 (c) | |
|-----|----------|---------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|---|
| | | | | 소계 (b) | | | | | | |
| | | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | | |
| 계 | 162,900 | 162,900 | 12,200 | 240,300 | 11,500 | 19,000 | 31,000 | 41,200 | 48,000 | 0 |
| 국비 | | | | | | | | | | |
| 시비 | 162,900 | 162,900 | 12,200 | 240,300 | 11,500 | 19,000 | 31,000 | 41,200 | 48,000 | |
| 구비 | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | |

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 확보내역 | | | | | 집행실적 | | | | |
|-----|----------|------------|---------|--------|--------|----------|------------|---------|--------|--------|
| | 총 확보액 | 임기전 확보액 | 임기내 확보액 | | | 총 집행액 | 임기전 집행액 | 임기내 집행액 | | |
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
| 계 | 82,000 | 11,500 | 15,500 | 19,000 | 36,000 | 52,698 | 8,429 | 7,657 | 19,804 | 16,808 |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 82,000 | 11,500 | 15,500 | 19,000 | 36,000 | 52,698 | 8,429 | 7,657 | 19,804 | 16,808 |
| 구비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 확인지표 및 이행실적

| 확인지표 | 구분 | 총실적/ 목표 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년 이후 |
|----------------------------------|----|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 장기미집행 도시공원 실시계획인가 추진 | 실적 | 15개소 | | 9개소 | 2개소 | | | |
| | 목표 | (15개소) | | (9개소) | (6개소) | | | |
| 장기미집행 도시공원 15개소 토지매입 (사유지) | 실적 | 202,505 | 70,451 | 58,888 | 73,166 | | | |
| | 목표 | (637,123) | (51,745) | (89,529) | (137,960) | (169,003) | (188,886) | |
| 공원조성 추진 | 실적 | | | | | | | |
| | 목표 | (15공원) | | | (1개소) | (6공원) | (8공원) | |

□ 지금까지 추진사항

- 장기미집행 도시근린공원 일몰제 대비 종합대책 수립 : ' 16. 9.
- 「민·관거버넌스」 구성·운영(본회의 8회, 소회의 10회) : ' 17. 8.~
- 도시공원일몰제 대비 장기미집행 도시공원 추진계획(방침) : ' 18. 4. 23.
 - 재정공원 15개소(사유지 매입비 1,629억원) / 민간공원 10개소 확정

○ 도시공원위원회 자문 : ' 18. 12. 28.

- 재정공원 12개소 공원경계 재설정 및 공원 조성 기준 보고
- 도시공원 소위원회 구성, 현장실사를 통해 공원경계 재설정 제시

○ 도시공원 소위원회 활동(4회) : ' 19. 1. 9.~2. 21.

- 학동, 봉주, 영산강대상근린공원 현장실사 통한 경계 확정

○ 장기미집행 도시공원 해소 추진계획(변경)방침 : ' 19. 3. 9.

- 타 사업연계(화정, 운천공원) ⇒ 전체 매입으로 전환(12개소 ⇒ 14개소)

○ 민간특례사업 송정공원 재정공원 전환 방침 : ' 19. 6. 20.

※ 사업비 변경 1 당 초 : 1,629억원(사유지 매입)

┆ 1변경 : 2,080억원(사유지1,698 + 국유지146 + 조성비236)

┆ 2변경 : 2,613억원(사유지1,968 + 국유지359 + 조성비286)

○ 장기미집행도시공원 실시계획인가 9개소 완료 : 2019.11~12.

광목공원 해제 완료

○ 장기미집행도시공원 실시계획인가 2개소 완료

향후계획

○ 공원 조성사업 1개소 준공