



※ 소방안전본부의 빚고을국민안전체험관 설치공사와 연계하여 체험관 내에 시민안전교육센터를 설치(공간 확보) 하는 것으로 '19. 10월 공사 착수하여 2020년 건축공사 추진 시 집행 예정

## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
시민안전교육센터 설치계획수립	실적	0.5회		0.5회				
	목표	0.5회		0.5회				
시민안전교육센터 운영계획수립	실적							
	목표	0.5회			0.5회			
빚고을 국민안전 체험관 건립	실적	10%		5%	5%			
	목표	100%		5%	65%	30%		
시민안전교육센터 운영	실적							
	목표	2회				1회	1회	

## □ 지금까지 추진사항

- 소방안전본부와 시민안전교육센터 설치 협의 : ' 18.7. ~ 12.
- 센터 설치 관련 현안업무토의 : ' 19.1.9.
  - 참석 : 시민안전실(4), 소방안전본부(4)
- 제58차 현안 조정회의(행정부시장님 주재) : ' 19.1.15.
  - 회의 결과 : 빚고을 국민안전체험관 내에 시민안전교육센터 설치
- 시민안전교육센터 설치 추진계획 수립 : ' 19.2.17
- 시민안전교육센터 설치 예산(2.5억원) 확보 : ' 19.4.26.
- 시민안전교육센터 설치 예산(2.5억원) 발주로 품위요청 : ' 19.8.28
- 빚고을 국민안전체험관 건축공사 낙찰자선정 : ' 19.9.17
  - (주)후암종합건설, 낙찰금액 8,218,474천원
- 빚고을 국민안전체험관 착공식 개최 : ' 19.11.01
- 빚고을 국민안전체험관 공사 추진 : ' 20.1~
- 부산광역시 국제안전도시 연구센터 벤치마킹 : ' 20.5.28~29
  - 시민안전교육센터 운영계획 관련 위탁방법, 기능과 역할, 운영방안 도출

## □ 향후계획

- 빚고을 국민안전체험관 공사추진
- 교육센터 운영 계획 수립