

## 5-6-3 녹지 1평 늘리기 사업 확대

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자책	자체	신규	지속	완료	이행후 계속중	정당추진	일부추진	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	공원녹지과		(과장) 정대경 (담당) 정강욱 (담당자) 임정수 ☎ 613-4212										

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업대상 : 도심지 자투리공간 녹지 한평 조성으로 도시숲 확대  
- 벽면녹화, 옥상녹화, 자투리공간 녹화 등
- 사업량 : 600개소
- 사업비 : 6,000백만원

### □ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	6,000	6,000	0	6,000	1,000	3,000	1,000	1,000	0	0
국비	1,500	1,500		1,500		1,500				
시비	4,500	4,500		4,500	1,000	1,500	1,000	1,000		
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역					집행실적				
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액			총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액		
			2018년	2019년	2020년			2018년	2019년	2020년
계	5,600	0	1,000	3,000	1,600	3,348	0	29	3,291	28
국비	1,500	-	-	1,500		1,213	-	-	1,213	
시비	4,100	-	1,000	1,500	1,600	2,135	-	29	2,078	28
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
녹지 한평 조성	실적	7,440	-	7,440				
	목표	600개 <sup>1)</sup>	100개	300개	160개	40개		

### □ 지금까지 추진사항

- 민선7기 공약사항 선정 : ' 18. 7. 1.
- '18년 추가경정예산 확보 : ' 18. 9. 3.
- '18년 녹지 한평 늘리기사업 추진 방침 및 예산재배정 : ' 18. 10. 25.  
- 청사녹화 1개소, 벽면녹화 16개소, 옥상녹화 9개소
- '18년 녹지 한평 늘리기사업 대상지 등 변경 : ' 18. 12. 11.  
- (기반시설 설치 협의 불가) 청사녹화 1개소, 벽면녹화 13개소, 옥상녹화 9개소
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 추진 방침 및 예산재배정 : ' 19. 1. 22.  
- 남문로 등 13개소 공간 녹화
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 예산재배정(2차) : ' 19. 2. 28.  
- 평동로 1개소 추가
- '19년 상반기 녹지한평 늘리기사업 추진 : ' 19. 6. 30.  
- '18년 이월사업 추진실적 : 시청사 등 21개소 (10,677㎡÷3.3㎡=3,235개)  
- '19년 사업 추진실적 : 상무누리로 등 8개소 (7,693㎡÷3.3㎡=2,331개)
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 예산재배정(3차) : ' 19. 7. 29.  
- 임방울대로변 등 4개소 추가
- '19년 녹지한평 늘리기사업 대상지 등 변경 : ' 19. 9. 24.  
- (협의불가 등) 남문로 등 17개소
- '19년 녹지한평 늘리기사업 대상지 추가 : ' 19. 11. 11.  
- 송정중앙초교 옆 공한지 1개소 추가 ('19.대상지 18개소)

1) 목표량 600개는 한 평을 1개로 산정(1개=1평=3.3㎡)

- '19년 녹지한평 늘리기사업 추진(총괄) : ' 19. 12. 31.
  - '18년 이월사업 추진실적 : 시청사 등 23개소 (11,687㎡÷3.3㎡≈3,535개)
  - '19년 사업 추진실적 : 상무누리로 등 15개소 (12,908㎡÷3.3㎡≈3,905개)
- '20년 녹지 한평 늘리기사업 방침 및 예산재배정 : ' 20. 1. 10.
  - 용산차량기지 등 9개소

**향후계획**

- '20년 하반기 사업추진(설계·공사)
- '21년 사업대상지 조사