

1-7-2

산학융합지구 조성

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계속진	정부진	일부진	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	미래산업정책과 (과장) 오동교 (담당) 최진아 (담당자) 안철승 ☎ 613-3822												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2024(6년간)
- 규모 : 부지 16,500㎡/ 산학캠퍼스(4,950㎡), 기업연구관(4,960㎡)
- 위치 : 광산구 삼거동 일대(빛그린산업단지 내)
- 사업내용
 - (1~3차년) 산학융합거점공간 조성, 산업단지캠퍼스, 기업연구관 건립
 - (4~6차년) 산학융합촉진사업, 현장맞춤형 인력양성, 중소기업 R&D 역량강화
- 시행주체 : 사단법인 광주산학융합원
 - (산) 산단 입주(예정) R&D 희망기업, (학) 전남대학교, (연) 광주테크노파크, (기타) 그린카진흥원, 자동차부품연구원, 금형산업진흥회, 산업단지공단
- 총사업비 : 250억원(국비120, 시비120, 기타 10)
 - 부지매입비 40억, 캠퍼스 및 기업연구관 138억, 운영비 등 72억

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	24,000	24,000	0	20,000	0	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000
국비	12,000	12,000	0	10,000		3,000	3,000	2,000	2,000	4,000
시비	12,000	12,000	0	10,000		3,000	3,000	2,000	2,000	

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	14,000	0	0	3,260	5,840	4,900	9,182	0	0	3,260	5,922	0
국비	6,000	0	0	2,860	1,640	1,500	4,288	0	0	2,860	1,428	0
시비	7,000	0	0	0	3,800	3,200	4,094	0	0	0	4,094	0
기타	1,000	0	0	400	400	200	800	0	0	400	400	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
계획수립, 공모참여	실적	1식		수립/선정	1차년 운영			
	목표	1식		계획/공모				
산업단지캠퍼스조성	실적				실시설계			
	목표					공사착공		
기업연구관 조성	실적				실시설계			
	목표	1식				공사착공		

□ 지금까지 추진사항

- 관계기관 협의(산업부, 국회, KIAT, 지역대학) : '18.10. ~
- 참여대학 수요조사·협의(시↔TP↔대학 등) : '19. 6.
- 산학융합지구 공모/참여(산업부↔지자체↔산학연) : '19. 8. 5 / 9. 20.
- 현장/발표 평가 : '19. 10.22 / 10.31
- 공모사업 선정 및 협약 : '19.11.11 /12.20
- 1차 년도 국비(28.6억) 교부 : '19. 12.
- 산학융합지구 건축추진위원회 구성·운영(4회) : '20. 2. ~ 4.
- 건축설계 공모(나라장터, 전남대홈페이지) : '20. 4. 7.
- 지능형모빌리티융합학과 교육부승인(입학정원 40명) : '20. 4. 16.
- (사)광주산학융합원 설립(발기인총회) : '20. 5. 22.
- 건축 설계업체 선정 및 계약 : '20. 6.
- 빛그린 산학융합원 법인 설립(산업부승인) : '20. 7.
- 실시설계 납품 : '20. 11.
- 공사 및 감리용역 발주 및 업체 선정 : '20. 12.