

### 3-13-2

## 치매안심요양시설 및 주야간보호시설 단계적 확대

| 사업구분 | 임기구분   |     | 사업주체 |      |    | 신규여부 |    | 이행도 |            |      |      |    |    |
|------|--|-----|------|------|----|------|----|-----|------------|------|------|----|----|
|      | 임기내  | 임기후 | 국가   | 국가차체 | 자체 | 신규   | 지속 | 완료  | 이행후<br>계류중 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
|      | ○  |     |      | ○    |    |      | ○  |     |            | ○    |      |    |    |
| 추진부서 | 고령사회정책과 (과장) 정종임 (담당) 강은숙 (담당자) 정효심 ☎ 613-3082 |     |      |      |    |      |    |     |            |      |      |    |    |

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.(단계적 확충)
- 확대규모 : 51개소(공립형 신축 10, 법인시설 전환 41)
- 소요예산 : 55,945백만원
  - 공립형 신축(10개소) : 32,275(건축 24,775 토지매입비 12,500)
  - 치매전담형요양시설(20개소),주야간보호시설(21개소) : 23,670(증개축 18,900 개보수 4,770)
- 사업내용 : 치매국가 책임제 따라 장기요양시설 인프라 단계적 추진

### □ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 초기<br>계획 | 현재<br>계획<br>(a+b+c) | 기투자<br>(a) | 임기내       |       |       |        |        |        | 임기후<br>(c) |
|-----|----------|---------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|
|     |          |                     |            | 소계<br>(b) | 2018년 | 2019년 | 2020년  | 2021년  | 2022년  |            |
| 계   | 55,945   |                     |            | 55,945    | 591   | 7,736 | 19,294 | 14,162 | 14,162 |            |
| 국비  | 44,757   |                     |            | 44,757    | 473   | 6,189 | 15,435 | 11,330 | 11,330 |            |
| 시비  | 11,188   |                     |            | 11,188    | 118   | 1,547 | 3,859  | 2,832  | 2,832  |            |

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 확보내역     |            |         |        |       |       | 집행실적     |            |         |        |       |       |
|-----|----------|------------|---------|--------|-------|-------|----------|------------|---------|--------|-------|-------|
|     | 총<br>확보액 | 임기전<br>확보액 | 임기내 확보액 |        |       |       | 총<br>집행액 | 임기전<br>집행액 | 임기내 집행액 |        |       |       |
|     |          |            | 2018년   | 2019년  | 2020년 | 2021년 |          |            | 2018년   | 2019년  | 2020년 | 2021년 |
| 계   | 19,595   | 0          | 5,609   | 10,746 | 2,527 | 713   | 15,798   | 0          | 4,650   | 10,746 | 402   | 0     |
| 국비  | 15,676   | 0          | 4,487   | 8,597  | 2,022 | 570   | 12,518   | 0          | 3,720   | 8,597  | 201   | 0     |
| 시비  | 3,919    | 0          | 1,122   | 2,149  | 505   | 143   | 3,280    | 0          | 930     | 2,149  | 201   | 0     |

## □ 확인지표 및 이행실적

| 확인지표            | 구분 | 총실적/<br>목표 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년<br>이후 |
|-----------------|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 치매전담형<br>노인요양시설 | 실적 |            | 2     | 2     | 3     |       |       |             |
|                 | 목표 | 51         | 2     | 6     | 15    |       |       |             |

## □ 지금까지 추진사항

- 치매전담형 요양시설 확대 수요조사 및 지자체 현장점검 간담회
- 치매전담형 요양시설 시·도 국장 영상회의
- 치매전담실 전환 : 3개소 완료('19.~'20.)
- 치매전담형 요양시설 확충 : 4개소 추진중
  - 서구(2개소) : 2,799백만원(국 2,240, 시 559) / 설계공모('20.10.~12.)
  - 광산구(2개소) : 7,599백만원(국 6,079, 시 1,520)/ 설계공모('20.10.~12.)
- '21년 치매전담실 전환 추가 신청 : 1개소