

4-4-2

첨단실감클러스터 조성 미래오감 콘텐츠 개발 중심지 육성

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가자체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	장기추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○		○				
추진부서	문화산업과		(과장) 오명호 (담당) 문진영			(담당자) 김성준		☎ 613-2462					

□ 사업개요

- 사업위치 : 남구 송암산업단지 일원
- 사업규모 : 부지 17,913㎡, 연면적 20,346㎡(지하 1, 지상 9층)
- 사업기간 : 2016 ~ 2022(7년)
- 총사업비 : 1,046억원(국비 345억, 시비 516억, 민자 185억)
- 사업내용
 - Aha 랩 : VR·AR, UHD, CG활용 기획·제작콘텐츠 제작지원센터
 - Wow 랩 : 콘텐츠 체험, 전시, 마케팅 플라자
 - 종합촬영스튜디오 및 민간투자 사업(야외스튜디오·체험테마파크·팸투어)

□ 재정현황

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	104,065	104,065	17,300	86,765	8,795	19,678	58,292	0	0	0
국비	35,555	35,555	7,300	28,255	910	5,428	21,917			
시비	50,010	50,010	10,000	40,010	7,885	5,000	27,125			
기타	18,500	18,500		18,500		9,250	9,250			

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	83,951	8,300	8,795	13,278	19,453	34,125	29,059	3,163	15,875	7,383	2,638	0
국비	33,389	7,300	910	11,278	11,622	2,279	11,064	70	1,157	7,199	2,638	0
시비	41,312	1,000	7,885	2,000	7,831	22,596	17,995	3,093	14,718	184	0	0
기타	9,250	0	0	0	0	9,250	0	0	0	0	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
사업추진 공정율	실적	50%	10%	50%	67.5%			
	목표	100%	10%	50%	100%			

□ 지금까지 추진사항

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '18. 10.
- 토지수용개시 : '18. 9.
- 건축공사 착수 : '19. 1.
- 기재부 총사업비 2차 조정 : '19. 4.
 - (조정전) 총사업비 1,041억원 / 국 356, 시 500, 민 185
 - (조정후) 총사업비 1,046억원 / 국 345, 시 516, 민 185
 - (조정사유) 조달청 실시설계 검토결과 및 토지보상비 반영
- 기계·소방·전기·통신공사 발주 : '19. 4. ~ 5.
- 착공식 개최 : '19. 9. 18.
- 골조(파일)공사 : '19. 10. 26.
- 공사추진 : '19. 1. ~ '21.11.

□ 공약변경내역

- 조정 심의 내역 : 사업기간, 확인지표 변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016~2020(5년) - 시운전 및 개관운영 준비기간 포함 ○ 연차별 추진일정 - 공사기간 : '18년4분기 ~ '20년4분기 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016~2022(7년) - 시운전 및 개관운영 준비기간 포함 ○ 연차별 추진일정 - 공사기간 : '18년4분기 ~ '21년4분기 ※ 연차별 소요예산액 변경 	2020