

4-9-1

본촌산단 경쟁력 강화사업 추진

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○				○	○					○		
추진부서	투자유치과 (과장) 김대중 (담당) 유충석 (담당자) 김태성 ☎ 613-3681												

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 양산·일곡동 일원(본촌산단 내)
- 사업내용 : 기반시설 정비 및 기업·근로자 편의시설 확충
 - 도로정비 및 개설, 주차장 및 공원확충, 구조고도화사업 추진(민간) 등
- 총사업비 : 40억원 (국비 20, 시비 20 - 공모사업 선정후 확정)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2028. 12. (10년간)

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	4,000	4,000		4,000	60		1,000	1,600	1,340	
국비	2,000	2,000		2,000			500	800	700	
시비	2,000	2,000		2,000	60		500	800	640	

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	5,500	0	0	60	220	5,220	280	0	0	60	220	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	500	0	0	60	220	220	280	0	0	60	220	0
기타	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
본촌산단 구조고도화 계획수립 용역	실적	1식		1식				
	목표	1식		1식				
청년친화형 산단 선정 정부합동 공모사업 참여	3회	1회	1회	1회				
	(3회)	(1회)	(1회)	(1회)				
구조고도화사업 추진 (환경개선펀드사업 공모)	1회		1회	1회	1회			
	(3회)		(1회)	(1회)	(1회)			

□ 지금까지 추진사항

- 본촌산단 구조고도화계획 수립 용역 준공 : '19.11.
- 본촌산단 기반시설정비 공기관 위탁사업비 교부 : '20.1. ~
- 구조고도화사업 민간대행 공모 : '20.6. ~
- 구조고도화사업 민간대행 공모 및 평가(미선정) : '20.8. ~
- 산단환경개선 공공일자리 인력 지원(30명) : '20.10.