

5-1-2

시내버스 정보안내단말기 확대 설치

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○			○			
추진부서	대중교통과 (과장) 손두영 (담당) 이정환 (담당자) 유은옥 ☎ 613-4524												

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사업비 : 3,975백만원(절약형 BIT 7.5백만원 × 530대)
- 사업내용 : 버스도착안내단말기(BIT) 50%까지 확대
 - 2022년까지 버스도착안내단말기 530대 추가 설치

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	13,366	13,366	8,673	4,693	718	1,000	1,125	1,125	825	
국비	2,348	2,348	2,348							
시비	9,018	9,018	4,325	4,693	718	1,000	1,125	1,125	825	
구비										
기타	2,000	2,000	2,000							

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	12,010	8,673	718	1,000	1,124	495	11,515	8,673	718	1,000	1,124	0
국비	2,348	2,348	0	0	0	0	2,348	2,348	0	0	0	0
시비	7,662	4,325	718	1,000	1,124	495	7,167	4,325	718	1,000	1,124	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
BIT 설치율	실적	33	27	33	42			
	목표	50	27	32	39	45	50	
BIT 설치개수	실적	363	-	140	363			
	목표	530	-	120	270	420	530	

□ 지금까지 추진사항

- 2019년 버스도착안내단말기(BIT) 신규설치(140대) : '19.
- 2020년 버스도착안내단말기 추가설치 세부계획 수립 : '20. 3.
- 2020년 버스도착안내단말기 신규설치 사업 추진(본사업) : '20. 7. ~ 12.
- 2020년 하반기 버스도착안내단말기 신규설치 사업 추진(2차사업): '20. 10. ~ 12.