



## □ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
버스전용차로 확대	실적				3구간			
	목표	3구간			3구간			

## □ 지금까지 추진사항

- 버스전용차로 확대 계획 수립 : '19. 10.
- 광주지방경찰청 협의 : '19. 10.
- 버스전용차로 확대 행정예고 및 주민설명회 : '19. 11. ~ 12.
- 버스전용차로 설치 현장조사 및 설계완료 : '20. 2. ~ 7.