

5-12-1

하수악취 원인분석을 통한 저감대책 추진

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계유진	정상추진	일부추진	보류	폐기
	○			○			○		○				
추진부서	하수관리과		(과장) 장우현 (담당) 김일곤			(담당자) 전제원		☎ 613-4285					

□ 사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대상 : 관광객 및 유동인구가 많은 도심 지역
- 내용 : 악취저감시설 설치 및 하수도 준설 등

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	18,540	18,540	1,540	17,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	0
국비	462	462	462							
시비	18,078	18,078	1,078	17,000	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
구비										
기타										

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	19,390	1,540	3,400	4,900	5,650	3,900	15,280	1,540	3,400	4,900	5,440	0
국비	612	462	0	0	150	0	612	462	0	0	150	0
시비	18,673	1,078	3,400	4,900	5,395	3,900	14,668	1,078	3,400	4,900	5,290	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	105	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
하수도준설 및 악취방지시설 설치	실적	1식		1식				
	목표	1식	1식	1식	1식			
20년 악취저감사업 신청(환경부)	실적			1식				
	목표			1식				
20년 자치구 악취저감사업 예산신청(추경)	실적							
	목표				1식			

□ 지금까지 추진사항

- 하수도 준설 및 악취저감시설 설치
 - 하수도 준설 136km
 - 남구 양림동 역사마을 주변 등 2개소 악취저감시설설치('19. 3)
 - 양림동 역사마을 등 2개소 악취저감시설설치 사업효과분석('19. 6)
- 20년 악취저감사업비 확보(환경부)
 - 송정역주변 하수도악취저감사업(총사업비 500백만원)
- 20년 악취저감사업 추경예산 확보 및 교부
 - 동구, 서구, 북구, 광산구 악취저감사업(총사업비 14.5억원)
- 송정역주변 하수도악취저감사업 실시설계용역 계약체결('20.8.)