

○ 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	350	0	0	250	0	100	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	350	0	0	250	0	100	0	0	0	0	0	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 소방안전본부의 빛고을국민안전체험관 설치공사와 연계하여 체험관 내에 시민안전교육센터를 설치(공간확보) 하는 것으로 '19. 10월 공사 착수하여 2020년 건축공사 추진 시 집행 예정

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
시민안전교육센터 설치계획수립	실적	0.5회		0.5회				
	목표	0.5회		0.5회				
시민안전교육센터 운영계획수립	실적							
	목표	0.5회			0.5회			
빛고을 국민안전 체험관 건립	실적	10%		5%	5%			
	목표	100%		5%	65%	30%		
시민안전교육센터 운영	실적							
	목표	2회				1회	1회	
종합이행율	실적	25%	2%	20%	23%			
	목표	(100%)	(2%)	(20%)	(70%)	(90%)	(100%)	

□ 지금까지 추진사항

- 소방안전본부와 시민안전교육센터 설치 협의 : '18.7. ~ 12.
- 센터 설치 관련 현안업무토의 : '19.1.9.
 - 참석 : 시민안전실(4), 소방안전본부(4)
- 제58차 현안 조정회의(행정부시장님 주재) : '19.1.15.
 - 회의 결과 : 빛고을 국민안전체험관 내에 시민안전교육센터 설치

- 시민안전교육센터 설치 추진계획 수립 : '19.2.17.
- 시민안전교육센터 설치 예산(2.5억원) 확보 : '19.4.26.
- 시민안전교육센터 설치 예산(2.5억원) 발주로 품위요청 : '19.8.28.
- 빛고을 국민안전체험관 건축공사 낙찰자선정 : '19.9.17.
 - (주)후암종합건설, 낙찰금액 8,218,474천원
- 빛고을 국민안전체험관 착공식 개최 : '19.11.01.
- 빛고을 국민안전체험관 공사 추진 : '20.1.~
- 부산광역시 국제안전도시 연구센터 벤치마킹 : '20.5.28.~29.
 - 시민안전교육센터 운영계획 관련 위탁방법, 기능과 역할, 운영방안 도출
- 시민안전교육센터 운영(민간위탁) 계획 방침 : '20.09.09.
- 민간위탁 운영위원회 심의자료 제출 : '20.09.14.
- 민간위탁 의회 동의 완료 : '20.10.23.