

5-6-3

녹지 1평 늘리기 사업 확대

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		이행도					
	임기내	임기후	국가	국가차체	자체	신규	지속	완료	이행후 계류중	정착중	알부중	보류	폐기
	○			○		○			○				
추진부서	공원녹지과		(과장) 신재욱 (담당) 정강욱			(담당자) 임정수		☎ 613-4212					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업대상 : 도심지 자투리공간 녹지 한평 조성으로 도시숲 확대
- 벽면녹화, 옥상녹화, 자투리공간 녹화 등
- 사업량 : 600개소
- 사업비 : 6,000백만원

□ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	초기 계획	현재 계획 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
				소계 (b)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	6,000	6,000	4,000	6,000	1,000	3,000	1,600	400		
국비	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500				
시비	4,500	4,500	2,500	4,500	1,000	1,500	1,600	400		

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

재원별	확보내역						집행실적					
	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액			
			2018년	2019년	2020년	2021년			2018년	2019년	2020년	2021년
계	7,200	0	1,000	3,000	1,600	1,600	5,102	0	29	3,291	1,782	0
국비	1,500	0	0	1,500	0	0	1,372	0	0	1,213	159	0
시비	5,700	0	1,000	1,500	1,600	1,600	3,730	0	29	2,078	1,623	0

□ 확인지표 및 이행실적

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
녹지 한평 조성	실적	7,440	-	7,440	3,945			
	목표	600개 ¹⁾	100개	300개	160개	40개		
종합이행율	실적	100%	0%	100%	100%			
	목표	(100%)	(16%)	(66%)	(83%)	(100%)		

□ 지금까지 추진사항

- 민선7기 공약사항 선정 : '18. 7. 1.
- '18년 추가경정예산 확보 : '18. 9. 3.
- '18년 녹지 한평 늘리기사업 추진 방침 및 예산재배정 : '18. 10. 25.
 - 청사녹화 1개소, 벽면녹화 16개소, 옥상녹화 9개소
- '18년 녹지 한평 늘리기사업 대상지 등 변경 : '18. 12. 11.
 - (기반시설 설치 협의 불가) 청사녹화 1개소, 벽면녹화 13개소, 옥상녹화 9개소
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 추진 방침 및 예산재배정 : '19. 1. 22.
 - 남문로 등 13개소 공간 녹화
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 예산재배정(2차) : '19. 2. 28.
 - 평동로 1개소 추가
- '19년 상반기 녹지한평 늘리기사업 추진 : '19. 6. 30.
 - '18년 이월사업 추진실적 : 시청사 등 21개소 (10,677㎡ ÷ 3.3㎡ ≈ 3,235개)
 - '19년 사업 추진실적 : 상무누리로 등 8개소 (7,693㎡ ÷ 3.3㎡ ≈ 2,331개)
- '19년 녹지 한평 늘리기사업 예산재배정(3차) : '19. 7. 29.
 - 임방울대로변 등 4개소 추가
- '19년 녹지한평 늘리기사업 대상지 등 변경 : '19. 9. 24.
 - (협의불가 등) 남문로 등 17개소

1) 목표량 600개는 한 평을 1개로 산정(1개=1평=3.3㎡)

- '19년 녹지한평 늘리기사업 대상지 추가 : '19. 11. 11.
 - 송정중앙초교 옆 공한지 1개소 추가 ('19.대상지 18개소)
- '19년 녹지한평 늘리기사업 추진(총괄) : '19. 12. 31.
 - '18년 이월사업 추진실적 : 시청사 등 23개소 ($11,687\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 3,535\text{개}$)
 - '19년 사업 추진실적 : 상무누리로 등 15개소 ($12,908\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 3,905\text{개}$)
- '20년 녹지 한평 늘리기사업 방침 및 예산재배정 : '20. 1. 10.
 - 용산차량기지 등 9개소
- '20년 상반기 녹지한평 늘리기사업 추진 : '20. 6. 30.
 - '19년 이월사업 추진실적 : 남문로 1개소 ($1,800\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 545\text{개}$)
 - '20년 사업 추진실적 : 각화힐스테이트 주변 등 5개소 ($6,238\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 1,890\text{개}$)
- '20년 녹지한평 늘리기사업 대상지 추가 : '20. 7. 9.
 - 수완지구 공공공지 1개소 추가 ('20.대상지 10개소)
- '20년 녹지한평 늘리기사업 대상지 변경(1개소) : '20. 8. 12.
 - (사업여건 변경) 용산차량기지 등 10개소
- '20년 녹지한평 늘리기사업 대상지 추가 : '20. 9. 9.
 - 송정동 자투리공간 1개소 추가 ('20.대상지 11개소)
- '20년 녹지한평 늘리기사업 추진(총괄) : '20. 12. 31.
 - '19년 이월사업 추진실적 : 남문로 등 3개소 ($1,098\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 333\text{개}$)
 - '20년 사업 추진실적 : 각화힐스테이트 주변 등 11개소 ($11,919\text{m}^2 \div 3.3\text{m}^2 \approx 3,612\text{개}$)