

□ 확인지표 이행

확인지표	구분	총실적/ 목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후
기본계획수립	실적	100	-	100	-	-	-	-
	목표	100	-	100	-	-	-	-
실시설계용역	실적	70	-	50	70	-	-	-
	목표	100	-	50	100	-	-	-
공사추진	실적	-	-	-	-	-	-	-
	목표	100	-	-	30	65	100	-

□ 지금까지 추진사항

- 수생태계 복원계획(안) 내부방침 : '18. 7.
 - 국비(환경부 균특예산) 지원이 가능한 생태하천복원사업 추진
- 아리랑 문화물길 조성단 구성 : '18. 9.
 - 2개 분과 43명 : 市 10개부서 13명, 유관기관 14개부서 14명, 전문가 16명
- 아리랑 문화물길 조성단 회의(4회) : '18. 9. 28.~
 - 실천과제 19건, 기타과제 4건
- 수생태계 복원계획 수립 용역 착수 : '18. 12. 3. ~
- 국내외 생태하천 견학 : '18. 12.~'19. 5.
- 국가하천 지정 협의(국토부→기재부, 지자체) : '18. 12. 21.
 - 기재부 : 유지관리비 부담율 등 협의
 - 지자체 : 광주천 외 14개소 지방하천 국가하천으로 승격 지정 협의
 - ※ 광주1, 대전 1, 부산 1, 울산 1, 세종 1, 강원 4, 충북 3, 경기 2, 경남 1
- 아리랑 문화물길 조성단 생태분과 실무회의 : '19. 3. 7.
 - 실천과제 중 광주천 환경정비사업 반영 내용 보고
- 지방이양사무 관계기관 회의(환경부) : '19. 3. 28.
 - 지방소비세 인상(4%)으로 '20년부터 생태하천 복원사업 국비지원 불가
- 광주천 시설물 현장점검(국토부) : '19. 4. 5.

- 국가하천 정비종합계획에 우선순위 반영하여 치수 위주의 사업 추진예정
- 환경개선사업은 별도 추진계획 없음(치수+환경 검토가능)

- 제2수원지 확장 현장점검 : '19. 4. 9.
 - 제2수원지 확장 곤란, 대안 검토(제4수원지 활용, 지하수개발 등)
- 광주천 환경정비사업 추진계획 발표 : '19. 5. 27.
- 광주천 환경정비사업 환경·시민단체 설명회 : '19. 5. 30.
- 광주천 환경정비사업 실시설계용역 착수 : '19. 8. 26.
- 실시설계(안) 전문가 자문 : '20. 2.
 - (수질·수량분야) 한국건설기술연구원 (조경·생태분야) 동국대학교 교수
- 광주천 아리랑 문화물길 제4차 전체회의 개최 : '20. 3. 4.
 - 광주천 환경정비사업 실시설계안 보고 및 의견청취
- 광주천 환경정비사업 환복위 설명 : '20. 3. 16.
- 광주천 환경정비사업 추진계획 시장님 보고 : '20. 4. 1.
- 실시설계 및 지방건설기술심의 등 발주준비 : '20. 4. ~ 6.
- 광주천 환경정비사업 관련 환경단체 토론회 : '20. 4. ~ 6.
 - 광주천 환경정비사업 공사계획 설명 및 협조요청
- 광주천 환경정비사업 현장점검(시장님) : '20. 6. 27.
- 광주천 환경정비사업 추진계획 방침결정 : '20. 7. 4.
- 광주천 환경정비공사(1단계) 공사계약 : '20. 9. 21.
- 광주천 환경정비공사(1단계) 착공식 개최 : '20. 11. 17.
- 광주천 아리랑문화물길 변경 추진계획 방침결정 : '20. 11. 27.

□ 공약변경내역

- 조정 심의 내역 : 공약명 · 사업비 · 기간 · 목표·세부계획변경

변경 전	변경 후	비고 (변경년도)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '18. ~ '27. ○ 사업비 : 37,100백만원 ○ 국비지원 : 50%(환경부) ○ 달성지표 : 복원사업 선정(환경부) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '18. ~ '22.(단축) ○ 사업비 : 40,100백만원(기본계획 반영) ○ 국비지원 : 불가(전액시비) ○ 달성지표 : 기본계획 수립(국비지원불가) 	2019