

# 1-13-1

# 시민을 위한 만남의 광장 조성

| 사업구분 | 임기구분  |     | 사업주체              |      |    | 신규여부      |    | 이행도        |            |     |     |    |    |
|------|-------|-----|-------------------|------|----|-----------|----|------------|------------|-----|-----|----|----|
|      | 임기내   | 임기후 | 국가                | 국가자체 | 자체 | 신규        | 지속 | 완료         | 이행후<br>계류진 | 정착진 | 알부진 | 보류 | 폐기 |
|      | ○     |     |                   | ○    |    |           | ○  |            |            | ○   |     |    |    |
| 추진부서 | 민생경제과 |     | (과장) 박두진 (담당) 이성주 |      |    | (담당자) 이영미 |    | ☎ 613-3731 |            |     |     |    |    |

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022년도
- 사업목적 : 전통시장 활성화를 위한 전통시장 만남의 광장 조성
- 사업내용 : 시민을 위한 만남의 광장 조성을 위해 전통시장 편의시설 확충 (양동시장 역사문화테마거리와 태평교 문화광장·광주천변을 잇는 보행자 전용 체류형 문화공간 조성 등)
  - 사업대상 : 양동시장(젊은층, 가족 방문객을 유인할 수 있는 편의 휴게공간 확보)  
전통시장(고객지원센터, 고객 편의시설 확보)
- 추진방법 : 양동 상권활성화사업, 전통시장 시설현대화사업 추진을 통한 만남의 광장 조성 추진

## □ 재정현황

- 투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 초기<br>계획 | 현재<br>계획<br>(a+b+c) | 기투자<br>(a) | 임기내       |       |       |       |       |       | 임기후<br>(c) |
|-----|----------|---------------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |          |                     |            | 소계<br>(b) | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |            |
| 계   | 3,576    | 3,576               | 0          | 3,576     | 0     | 1,200 | 2,376 | 0     | 0     | 0          |
| 국비  | 1,788    | 1,788               |            | 1,788     | 0     | 600   | 1,188 |       |       | 0          |
| 시비  | 894      | 894                 |            | 894       | 0     | 300   | 594   |       |       | 0          |
| 구비  | 894      | 894                 |            | 894       | 0     | 300   | 594   |       |       | 0          |
| 기타  | 0        | 0                   |            | 0         | 0     | 0     | 0     |       |       | 0          |

- 확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

| 재원별 | 확보내역  |         |         |       |       | 집행실적  |         |         |       |       |
|-----|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
|     | 총 확보액 | 임기전 확보액 | 임기내 확보액 |       |       | 총 집행액 | 임기전 집행액 | 임기내 집행액 |       |       |
|     |       |         | 2018년   | 2019년 | 2020년 |       |         | 2018년   | 2019년 | 2020년 |
| 계   | 3,576 | 0       | 0       | 1,200 | 2,376 | 3,576 | 0       | 0       | 1,200 | 2,376 |
| 국 비 | 1,788 | -       | 0       | 600   | 1,188 | 1,788 | -       | 0       | 600   | 1,188 |
| 시 비 | 894   | -       | 0       | 300   | 594   | 894   | -       | 0       | 300   | 594   |
| 구 비 | 894   | -       | 0       | 300   | 594   | 894   | -       | 0       | 300   | 594   |
| 기 타 | 0     | -       | 0       | 0     | 0     | 0     | -       | 0       | 0     | 0     |

## 확인지표 이행

| 확인지표      | 총실적 (목표)   | 2018년 | 2019년     | 2020년     | 2021년 | 2022년  | 2022년 이후 |
|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|--------|----------|
| 만남의 광장 조성 | 35% (100%) |       | 25% (25%) | 40% (50%) | (75%) | (100%) |          |

## 지금까지 추진사항

- 양동상권활성화 1년차 사업 추진 : '19.11. ~ '20. 6.